

FGE Fiscalía General Estado de Veracruz FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2024 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024																										
No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO (30%)	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE MONTO CON CONVENIO CON IVA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
						LATITUD	LONGITUD							INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO							
POA 2024																										
1	2024300870002	Construcción de una Bodega de Indicios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Segunda Etapa.	Licitación Pública Estatal	Xalapa	Xalapa, Veracruz	19°30'31.32"	- 96°52'31.44"	\$5,632,472.15	\$5,578,336.45	\$1,673,500.94	OP 01/2024-DGA-LPE	INGRAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	09/05/2024	09/05/2024	16/08/2024	100	01/2024	09/05/2024	29/08/2024	113	02/2024	-\$376,292.13	\$5,202,044.32	100%	\$4,828,703.62	91% con corte al 26 de septiembre (finiquito de obra en revisión)
						TOTAL:		\$5,632,472.15	\$5,578,336.45	\$1,673,500.94													\$5,202,044.32	\$4,828,703.62		
						TOTAL:		\$5,632,472.15	\$5,578,336.45	\$1,673,500.94													\$5,202,044.32	\$4,828,703.62		

ARQ. GEORGINA DE LOS ANGELES TORRES MORA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAYMUNDO ROMERO DE LA MAZA
OFICIAL MAYOR