

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2025 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025																								
No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO DE ANTICIPO 30%	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
						LATITUD	LONGITUD							INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO					
POA 2024																								
1	2024300870001	Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense.	Adjudicación Directa	El Encinar	Nogales, Veracruz	18°49'5.85"	-97°12'41.81"	\$7,093,768.18	\$6,933,398.23	\$2,080,019.47	OP 02/2024-DGA-AD	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	30/12/2024	31/12/2024	08/07/2025	190	N/A	N/A	N/A	190	N/A	13.07%	\$2,107,578.48	30.40%
TOTAL:								\$7,093,768.18	\$6,933,398.23														\$2,107,578.48	
TOTAL:								\$7,093,768.18	\$6,933,398.23														\$2,107,578.48	

ARQ. GEORGINA DE LOS ÁNGELES TORRES MORA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTRA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAYMUNDO ROMERO DE LA MAZA
OFICIAL MAYOR

ELABORÓ
ARQ. LAURA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ