



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 212 de su Reglamento, (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016), así como la Cláusula Vigésima Sexta del contrato a precios unitarios y tiempo determinado número OP 02/2024-DGA-AD.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las **once horas** del día **nueve de octubre del año dos mil veinticinco**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sita en Circuito Rafael Guizar y Valencia, número setecientos siete, colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, en representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo "LA CONTRATANTE" los CC. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, Oficial Mayor; Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández, Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública; Arq. Evelyn Barradas Ramos, Jefa del Departamento de Obra Pública; Arq. Jesús Cruz Lozada, Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra y el Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones, Residente de obra; por parte del Órgano Interno de Control, los CC. el L.C. Fernando Villa Amezcua, Enlace Regional de la Unidad Regional de Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno; y L.C.P. Súa Laurencia Soler Cadena, Analista Administrativo, en representación de la Mtra. Lucero Alegría Juárez, Contralora General la Fiscalía General del Estado; designados mediante oficio número CG/FGE/1140/10/2025 de fecha siete de octubre de dos mil veinticinco; y por la empresa contratista "Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V.", los CC. Ing. Fabiola López Rodríguez, Representante Legal y el Ing. Juan Carlos Galicia Rivas, Superintendente de Obra, en lo sucesivo "LA CONTRATISTA".

II. REPRESENTANTE DE LAS PARTES.

Intervienen en representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo "LA CONTRATANTE" los CC. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, Oficial Mayor; Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández, Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública; Arq. Evelyn Barradas Ramos, Jefa del Departamento de Obra Pública; Arq. Jesús Cruz Lozada, Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra y el Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones, Residente de obra; por parte del Órgano Interno de Control, a los CC. el L.C. Fernando Villa Amezcua, Enlace Regional de la Unidad Regional de Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno; y L.C.P. Súa Laurencia Soler Cadena, Analista Administrativo; y por la empresa contratista Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V., los CC. Ing. Fabiola López Rodríguez, Representante Legal y el Ing. Juan Carlos Galicia Rivas, Superintendente de obra, en lo sucesivo "LA CONTRATISTA".

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016), se procede a la formalización de la recepción física de los trabajos de la obra pública 2024300870001: "Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense".

Ejecutando lo siguiente:

| "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE" | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| PARTIDA | IMPORTE SIN IVA | IVA | IMPORTE CON IVA |
| DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | \$17,516.77 | \$2,802.68 | \$20,319.45 |
| PRELIMINARES | \$41,130.18 | \$6,850.83 | \$47,981.01 |



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| CIMENTACIÓN | \$143,291.65 | \$22,926.66 | \$166,218.31 |
| ESTRUCTURA | \$928,229.79 | \$148,516.77 | \$1,076,746.56 |
| ALBANILERÍA | \$539,266.50 | \$86,282.64 | \$625,549.15 |
| ACABADOS | \$1,293,754.16 | \$207,000.67 | \$1,500,754.83 |
| CANCELERÍA | \$109,909.36 | \$17,585.50 | \$127,494.86 |
| MOBILIARIO | \$728,145.19 | \$116,503.23 | \$844,648.42 |
| INSTALACIÓN PLUVIAL | \$13,669.37 | \$2,171.10 | \$15,740.47 |
| INSTALACIÓN HIDRAULICA | \$11,379.30 | \$1,820.69 | \$13,199.99 |
| INSTALACION DE AGUAS ROJAS | \$45,354.44 | \$7,256.71 | \$52,611.15 |
| CLIMATIZACIÓN | \$329,816.98 | \$52,707.72 | \$382,587.70 |
| EXTRACTORES DE AIRE | \$55,118.66 | \$8,818.99 | \$63,937.65 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$612,492.33 | \$97,998.77 | \$710,491.10 |
| VOZ Y DATOS | \$254,474.03 | \$40,715.84 | \$295,189.87 |
| SISTEMA CONTRA INCENDIOS | \$209,800.17 | \$33,568.03 | \$243,368.20 |
| SEÑALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LIMPIEZA | \$13,617.71 | \$2,178.83 | \$15,796.54 |
| BARDAS Y GUARNICIONES | \$35,355.91 | \$5,656.95 | \$41,012.86 |
| JARDINERÍA | \$33,993.40 | \$5,438.94 | \$39,432.34 |
| EXTRAORDINARIOS | \$201,253.16 | \$32,200.51 | \$233,453.67 |
| SUBTOTAL | \$5,617,469.06 | \$898,795.05 | \$6,516,264.11 |
| TOTAL CON IVA | | | \$6,516,264.12 |

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS

| CONTRATO | IMPORTE CON IVA |
|----------------------------|-----------------|
| CONTRATO OP 02/2024-DGA-AD | \$6,933,398.23 |

| CONVENIOS DE MODIFICACIÓN DE DE METAS | IMPORTE CON IVA |
|---|-----------------|
| CONVENIO NO. CMM 01/2025 CONVENIO MODIFICACIÓN DE METAS | \$6,506,094.67 |
| CONVENIO NO. CMM 02/2025 CONVENIO MODIFICACIÓN DE METAS | \$6,516,264.11 |
| *IMPORTE FINAL TOTAL (DERIVADO DE LOS CONVENIOS No. CMM 01/2025 Y CMM-02/2025 | *\$6,516,264.11 |

Anticipo del contrato número OP 02/2024-DGA-AD con IVA \$2,080,019.47 (dos millones ochenta mil diecinueve pesos 47/100 M.N.).

De conformidad con los trabajos ejecutados como se mencionó, el monto total es por la cantidad de \$6,516,264.12 (seis millones quinientos dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) IVA incluido; como se describe en la fracción VI RELACIÓN DE ESTIMACIONES de la presente acta.



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

V. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE SE EJECUTARON, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS.

| PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| CONTRATO | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) |
| OP 02/2024-DGA-AD | 31-dic-2024 | 08-jul-2025 | 31-dic-2024 | 22-ago-2025 | 235 |
| CONVENIOS DE MODIFICACIÓN DE PLAZO | | | | | |
| CONVENIO | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | | FECHA DE TÉRMINO DIFERIDA | | DÍAS OTORGADOS |
| CONVENIO 01/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 16-jul-2025 | | 8 DÍAS NATURALES |
| CONVENIO 02/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 06-ago-2025 | | 21 DÍAS NATURALES |
| CONVENIO 03/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 22-ago-2025 | | 16 DÍAS NATURALES |

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Relación de estimaciones pagadas y pendientes de autorización y pago.

| ESTIMACIÓN NO. | PERÍODO | DEDUCCIONES | | PERCEPCIONES | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | De/A | Amortización con IVA | Insp. Y Vig. Otra | Importe Estimado S/IVA | Retención | Devolución | IVA | Total con IVA | Alicance líquido | Observaciones |
| Anticipo Contrato (30%) | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,783,120.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,899.24 | \$2,080,019.47 | \$2,080,019.47 | PAGADA |
| Est. 1 Parcial | Del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | \$1,403.37 | \$20.18 | \$4,032.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$645.23 | \$4,677.90 | \$3,254.37 | PAGADA |
| Est. 2 Parcial | Del 01 al 31 de enero de 2025 | \$10,407.84 | \$149.54 | \$81,961.52 | \$52,054.52 | \$0.00 | \$4,785.12 | \$34,692.12 | \$24,134.94 | PAGADA |
| Est. 3 Parcial | Del 01 al 28 de febrero de 2025 | \$67,707.84 | \$972.81 | \$289,512.42 | \$94,949.66 | \$0.00 | \$31,130.04 | \$225,692.80 | \$157,012.15 | PAGADA |
| Est. 4 Parcial | Del 01 al 31 de marzo de 2025 | \$84,854.78 | \$931.82 | \$361,180.29 | \$174,815.99 | \$0.00 | \$29,818.29 | \$216,182.59 | \$150,395.99 | PAGADA |
| Est. 1 Adicional | Del 01 al 15 de abril de 2025 | \$4,890.61 | \$70.27 | \$14,053.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,248.56 | \$16,302.04 | \$11,341.16 | PAGADA |
| Est. 5 Parcial | Del 01 al 15 de abril de 2025 | \$58,179.08 | \$835.91 | \$320,514.94 | \$153,333.69 | \$0.00 | \$26,749.00 | \$183,930.25 | \$134,915.26 | PAGADA |
| Est. 6 Parcial | Del 16 al 23 de abril de 2025 | \$620,452.42 | \$8,914.55 | \$1,307,755.40 | \$0.00 | \$475,153.86 | \$285,265.48 | \$2,068,174.74 | \$1,438,807.77 | PAGADA |
| Est. 2 Adicional | Del 16 al 23 de abril de 2025 | \$7,965.79 | \$114.45 | \$22,890.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,662.43 | \$26,552.64 | \$18,472.40 | PAGADA |
| Est. 7 Parcial | Del 24 al 30 de abril de 2025 | \$42,225.80 | \$608.89 | \$122,185.80 | \$847.30 | \$0.00 | \$19,414.16 | \$140,752.68 | \$97,920.17 | PAGADA |
| Est. 8 Parcial | Del 01 al 31 de mayo de 2025 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,497.49 | \$109,497.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | PAGADA |
| Est. 9 Parcial | Del 01 al 30 de junio de 2025 | \$15,558.77 | \$223.55 | \$693,146.17 | \$648,437.07 | \$0.00 | \$7,153.46 | \$51,862.56 | \$36,080.24 | PAGADA |
| Est. 10 Parcial | Del 01 al 07 de julio de 2025 | \$37,814.82 | \$543.32 | \$501,011.90 | \$392,348.65 | \$0.00 | \$17,386.12 | \$126,049.37 | \$87,691.23 | PAGADA |
| Est. 11 Parcial | Del 08 al 10 de julio de 2025 | \$56,984.88 | \$818.75 | \$441,283.68 | \$277,534.03 | \$0.00 | \$26,199.94 | \$189,949.59 | \$132,145.98 | PAGADA |



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Est. 3 Adicional | Del 01 al 10 de julio de 2025 | \$84,587.42 | \$1,215.34 | \$243,067.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,890.77 | \$281,958.08 | \$198,155.32 | PAGADA |
| Est. 1 Extraordinaria | Del 01 al 10 de julio de 2025 | \$37,923.18 | \$544.87 | \$108,974.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,435.95 | \$128,410.83 | \$87,942.58 | PAGADA |
| Est. 12 Parcial | Del 11 al 31 de julio de 2025 | \$72,001.68 | \$1,034.51 | \$382,745.88 | \$175,844.31 | \$0.00 | \$33,104.22 | \$240,005.59 | \$166,989.40 | PAGADA |
| Est. 2 Extraordinaria | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$31,542.11 | \$453.19 | \$90,638.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,502.12 | \$105,140.35 | \$73,145.05 | PAGADA |
| Est. 4 Adicional | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$9,023.67 | \$129.85 | \$25,930.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,148.82 | \$30,078.93 | \$20,925.81 | NO INGRESAR |
| Est. 13 Parcial | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$833,053.48 | \$9,095.80 | \$214,610.38 | \$0.00 | \$1,604,508.85 | \$291,059.07 | \$2,110,176.28 | \$1,468,029.20 | NO INGRESAR |
| Est. 14 Finiquito | Del 08 al 22 de agosto de 2025 | \$223,442.13 | \$1,412.38 | \$282,476.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,198.28 | \$327,673.00 | \$102,818.49 | NO INGRESAR |
| TOTALES | | \$2,080,019.47 | \$28,087.38 | \$5,617,469.06 | \$2,079,862.71 | \$2,079,862.71 | \$898,788.08 | \$8,616,284.12 | \$4,408,157.29 | |

*NO HAN SIDO INGRESADAS FORMALMENTE POR LA CONTRATISTA

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al citado contrato a precios unitarios y tiempo determinado de número OP 02/2024-DGA-AD, y en términos de lo dispuesto por los artículos 212 fracciones VII y VIII, y 214 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "LA CONTRATISTA" entregó a la "LA CONTRATANTE" por conducto de su representante, todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos, los que permanecen en el archivo del Departamento de Obra Pública de "LA CONTRATANTE", y de los que, copias simples obran en poder de "LA CONTRATISTA", derivado de la relación contractual entre las partes.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

| DOCUMENTOS | |
|------------|---|
| NO. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Expediente unitario de obra |
| 2 | Bitácora |
| 3 | Planos de Construcción Final (AS BUILT) |
| 4 | Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes |

| LISTADO DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| PARTIDA | NOMBRE DE PLANO | CONTENIDO |
| TOPOGRÁFICO | TOPOGRÁFICO | PLANTA DE CONJUNTO Y CUADRO DE CONSTRUCCIÓN |
| ARQUITECTÓNICOS | PL-ARQ-01 | PLANTA DE CONJUNTO |
| | PL-ARQ-02 | PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA |
| | PL-ARQ-03 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADA FRONTAL Y LATERAL |
| | PL-ARQ-04 | PLANTA DE AZOTEA |



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| ACABADOS | PL-ACA-01 | ACABADOS MUROS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-02 | ACABADOS MUROS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-03 | ACABADOS MUROS PLANTA DE AZOTEA |
| | PL-ACA-04 | ACABADOS PISOS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-05 | ACABADOS PISOS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-06 | ACABADOS PISOS PLANTA DE AZOTEA |
| | PL-ACA-07 | ACABADOS PLAFONES PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-08 | ACABADOS PLAFONES PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-09 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-10 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-11 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA DE AZOTEA |
| ALBAÑILERÍA | DET-ALB-01 | PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMER NIVEL |
| | DET-ALB-02 | PLANTA DE AZOTEA Y DETALLES |
| ESTRUCTURA | PL-ESTRUC-01 | PLANTA BAJA ESTRUCTURAL, PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO Y PLANTA ESTRUCTURAL DE AZOTEA |
| | PL-ESTRUC-02 | DETALLES |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA | INS-HID-01 | PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| | INS-HID-02 | PLANTA DE AZOTEA |
| | INS-HID-03 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-HID-04 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN DE AGUAS ROJAS | INS-AR-01 | PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| | INS-AR-02 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-AR-03 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN PLUVIAL | INST-PV-01 | PLANTA DE CONJUNTO |
| | INST-PV-02 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INST-PV-03 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INS-ELE-01 | LUMINARIAS |
| | INS-ELE-02 | CONTACTOS |
| | INS-ELE-03 | AIRE ACONDICIONADO |
| | INS-ELE-04 | EXTRACTORES PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMER NIVEL |
| | INS-ELE-05 | EXTRACTORES CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-ELE-06 | CIRCUITOS ALIMENTADORES |
| | INS-ELE-07 | SISTEMA DE TIERRAS |
| VOZ Y DATOS | INS-VYD-01 | VOZ Y DATOS PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| SISTEMA CONTRA INCENDIOS | INS-CI-01 | DETECTORES DE HUMO PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| CANCELERÍA | PL-CAN-03 | BARANDALES |
| AIRE ACONDICIONADO | INS-AA-01 | PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA |

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| AIRE ACONDICIONADO | INS-AA-02 | PLANTA DE AZOTEA |
| | INS-AA-03 | CORTES Y DETALLES |
| | INS-AA-04 | CONEXIÓN DE A.A. A INSTALACIÓN PLUVIAL, PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL |
| | INS-AA-05 | CONEXIÓN DE A.A. A INSTALACIÓN PLUVIAL, CORTES |

EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

En ese acto "LA CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo; consistente en fianza de cumplimiento y vicios ocultos número BKY-0875-0235034 de fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, expedida por la afianzadora Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., la cual estará vigente por veinticuatro meses más a partir de la fecha de la entrega de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; garantía que a la fecha se encuentra registrada y vigente de acuerdo con la carta de autenticidad respectiva.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez comprobada la terminación de los trabajos de la "Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense", "LA CONTRATANTE y "LA CONTRATISTA", habiendo verificado que los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el contrato y sus anexos, manifiestan que, estos están en condiciones de ser entregados por "LA CONTRATISTA" y recibidos por la "LA CONTRATANTE",).

La presente acta se realiza en cumplimiento de la normatividad estatal aplicable, y con la suscripción de la misma no se deslinda a "LA CONTRATISTA" de revisiones que en el presente o futuro pudieran realizarse por parte de cualquier Ente Fiscalizador.

En uso de la voz los representantes de la Contraloría General recomiendan apegarse al artículo 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016).

Asimismo, la Arq. Evelyn Barradas Ramos manifiesta que para atender dicha recomendación se hace la atenta invitación a los representantes de la Contraloría General para realizar la entrega física, el día 13 de octubre del presente año a las 13:00 horas.

Se suspende el presente acto siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día de su inicio, reiniciándose en el lugar del sitio de los trabajos, el día 13 de octubre del presente año a las 13:00 horas, que sita en la Localidad El Encinar, municipio de Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ENTREGA POR "LA CONTRATISTA"

C. Ing. Fabiola López Rodríguez,
Representante Legal

C. Juan Carlos Galicia Rivas
Superintendente de obra



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

Dirección General de Administración
Sudirección de Recursos Materiales y Obra Pública
Departamento de Obra Pública

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

RECIBE POR "LA CONTRATANTE"


C. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
Oficial Mayor


C. Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández
Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública


C. Arq. Evelyn Barradas Ramos
Jefa del Departamento de Obra Pública


C. Arq. Jesús Cruz Lozada
Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra


C. Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones
Residente de Obra

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**


C. L.C. Fernando Villa Amezcua
Enlace Regional de la Unidad Regional de
Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno


C. Lic. Súa Laurencia Soler Cadena
Analista Administrativo

La recepción de la obra objeto de contrato, no exime a "LA CONTRATISTA" de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales aplicables. "LA CONTRATISTA" se obliga a mantener vigentes las garantías presentadas, de conformidad con lo establecido en el contrato.

Las firmas arriba consignadas corresponden al ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OP 02/2024-DGA-LPE RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE".

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDirección General de Administración
Sudirección de Recursos Materiales y Obra Pública
Departamento de Obra Pública

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 212 de su Reglamento, (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016), así como la Cláusula Vigésima Sexta del contrato a precios unitarios y tiempo determinado número OP 02/2024-DGA-AD, se reinicia al acta circunstanciada de Entrega y Recepción física de los trabajos de la obra pública, denominada: *"Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense"*, de fecha nueve de octubre del año dos mil veinticinco, se declara lo siguiente:

I. LUGAR, HORA Y FECHA.

En la Localidad El Encinar, municipio de Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las **trece horas** del día **trece de octubre del año dos mil veinticinco**, reunidos en el inmueble de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en calle del Reventón número 6, colonia Los Colorines, C.P. 94724, en la Localidad El Encinar, municipio de Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo "LA CONTRATANTE" los CC. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, Oficial Mayor; Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández, Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública; Arq. Evelyn Barradas Ramos, Jefa del Departamento de Obra Pública; Arq. Jesús Cruz Lozada, Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra y el Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones, Residente de obra; por parte del Órgano Interno de Control, los CC. el L.C. Fernando Villa Amezcua, Enlace Regional de la Unidad Regional de Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno; y L.C.P. Súa Laurencia Soler Cadena, Analista Administrativo, en representación de la Mtra. Lucero Alegría Juárez, Contralora General la Fiscalía General del Estado; designados mediante oficio número CG/FGE/1140/10/2025 de fecha siete de octubre de dos mil veinticinco; y por la empresa contratista "Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V.", los CC. Ing. Fabiola López Rodríguez, Representante Legal y el Ing. Juan Carlos Galicia Rivas, Superintendente de Obra, en lo sucesivo "LA CONTRATISTA".

II. REPRESENTANTE DE LAS PARTES.

Intervienen en representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo "LA CONTRATANTE" los CC. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, Oficial Mayor; Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández, Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública; Arq. Evelyn Barradas Ramos, Jefa del Departamento de Obra Pública; Arq. Jesús Cruz Lozada, Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra y el Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones, Residente de obra; por parte del Órgano Interno de Control, a los CC. el L.C. Fernando Villa Amezcua, Enlace Regional de la Unidad Regional de Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno; y L.C.P. Súa Laurencia Soler Cadena, Analista Administrativo; y por la empresa contratista Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V., los CC. Ing. Fabiola López Rodríguez, Representante Legal y el Ing. Juan Carlos Galicia Rivas, Superintendente de obra, en lo sucesivo "LA CONTRATISTA".

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016), se procede a la formalización de la recepción física de los trabajos de la obra pública 2024300870001: *"Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense"*.

Ejecutando lo siguiente:



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE" | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| PARTIDA | IMPORTE SIN IVA | IVA | IMPORTE CON IVA |
| DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | \$17,518.77 | \$2,802.88 | \$20,319.45 |
| PRELIMINARES | \$41,130.18 | \$8,850.83 | \$47,711.01 |
| CIMENTACIÓN | \$143,291.85 | \$22,928.66 | \$166,218.31 |
| ESTRUCTURA | \$928,229.79 | \$148,516.77 | \$1,076,746.56 |
| ALBANILERÍA | \$539,268.50 | \$86,282.64 | \$625,549.15 |
| ACABADOS | \$1,293,754.18 | \$207,000.67 | \$1,500,754.83 |
| CANCELERÍA | \$109,909.38 | \$17,585.50 | \$127,494.86 |
| MOBILIARIO | \$728,145.19 | \$116,503.23 | \$844,648.42 |
| INSTALACIÓN PLUVIAL | \$13,569.37 | \$2,171.10 | \$15,740.47 |
| INSTALACIÓN HIDRAULICA | \$11,379.30 | \$1,820.69 | \$13,199.99 |
| INSTALACIÓN DE AGUAS ROJAS | \$45,354.44 | \$7,256.71 | \$52,611.15 |
| CLIMATIZACIÓN | \$329,816.98 | \$52,707.72 | \$382,587.70 |
| EXTRACTORES DE AIRE | \$55,118.68 | \$8,818.99 | \$63,937.65 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$612,492.33 | \$97,998.77 | \$710,491.10 |
| VOZ Y DATOS | \$254,474.03 | \$40,715.84 | \$295,189.87 |
| SISTEMA CONTRA INCENDIOS | \$209,800.17 | \$33,568.03 | \$243,368.20 |
| SEÑALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LIMPIEZA | \$13,617.71 | \$2,178.83 | \$15,796.54 |
| BARDAS Y GUARNICIONES | \$35,355.91 | \$5,656.95 | \$41,012.86 |
| JARDINERÍA | \$33,993.40 | \$5,438.94 | \$39,432.34 |
| EXTRAORDINARIOS | \$201,253.18 | \$32,200.51 | \$233,453.67 |
| SUBTOTAL | \$5,617,469.06 | \$898,795.05 | \$6,516,264.11 |
| TOTAL CON IVA | | | \$6,516,264.11 |

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS

| CONTRATO | IMPORTE CON IVA |
|----------------------------|-----------------|
| CONTRATO OP 02/2024-DGA-AD | \$6,933,398.23 |

| CONVENIOS DE MODIFICACIÓN DE DE METAS | IMPORTE CON IVA |
|---|-----------------|
| CONVENIO NO. CMM 01/2025 CONVENIO MODIFICACIÓN DE METAS | \$6,506,094.67 |
| CONVENIO NO. CMM 02/2025 CONVENIO MODIFICACIÓN DE METAS | \$6,516,264.11 |
| *IMPORTE FINAL TOTAL (DERIVADO DE LOS CONVENIOS No. CMM 01/2025 Y CMM-02/2025 | *\$6,516,264.11 |

Anticipo del contrato número OP 02/2024-DGA-AD con IVA \$2,080,019.47 (dos millones ochenta mil diecinueve pesos 47/100 M.N.).

De conformidad con los trabajos ejecutados como se mencionó, el monto total es por la cantidad de \$6,516,264.12 (seis millones quinientos dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) IVA incluido; como se describe en la fracción VI RELACIÓN DE ESTIMACIONES de la presente acta.



FGE
Fiscalía General
Estado de Veracruz

Dirección General de Administración
Sudirección de Recursos Materiales y Obra Pública
Departamento de Obra Pública

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

V. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE SE EJECUTARON, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS.

| PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| CONTRATO | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) |
| OP 02/2024-DGA-AD | 31-dic-2024 | 08-jul-2025 | 31-dic-2024 | 22-ago-2025 | 236 |
| CONVENIOS DE MODIFICACIÓN DE PLAZO | | | | | |
| CONVENIO | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | | FECHA DE TÉRMINO DIFERIDA | | DÍAS OTORGADOS |
| CONVENIO 01/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 16-jul-2025 | | 8 DÍAS NATURALES |
| CONVENIO 02/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 06-ago-2025 | | 21 DÍAS NATURALES |
| CONVENIO 03/2025 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31-dic-2024 | | 22-ago-2025 | | 18 DÍAS NATURALES |

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Relación de estimaciones pagadas y pendientes de autorización y pago.

| ESTIMACIÓN NO. | PERÍODO | DEDUCCIONES | | | PERCEPCIONES | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | Amortización con IVA | Insp. Y Vig. Otrs | Importe Estimado \$/IVA | Retención | Devolución | IVA | Total con IVA | Alcance líquido | Observaciones |
| Anticipo Contrato (30%) | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,793,120.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$286,899.24 | \$2,080,019.47 | \$2,080,019.47 | PAGADA |
| Est. 1 Parcial | Del 01 al 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | \$1,403.37 | \$20.18 | \$4,032.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$645.23 | \$4,677.90 | \$3,254.37 | PAGADA |
| Est. 2 Parcial | Del 01 al 31 de enero de 2025 | \$10,407.64 | \$149.64 | \$81,961.52 | \$62,054.52 | \$0.00 | \$4,785.12 | \$34,892.12 | \$24,134.94 | PAGADA |
| Est. 3 Parcial | Del 01 al 28 de febrero de 2025 | \$67,707.84 | \$972.81 | \$289,512.42 | \$94,949.68 | \$0.00 | \$31,130.04 | \$226,892.80 | \$167,012.15 | PAGADA |
| Est. 4 Parcial | Del 01 al 31 de marzo de 2025 | \$64,854.78 | \$931.82 | \$381,180.29 | \$174,815.99 | \$0.00 | \$29,818.29 | \$216,182.59 | \$150,395.99 | PAGADA |
| Est. 1A Adicional | Del 01 al 15 de abril de 2025 | \$4,880.81 | \$70.27 | \$14,053.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,248.56 | \$16,302.04 | \$11,341.16 | PAGADA |
| Est. 5 Parcial | Del 01 al 15 de abril de 2025 | \$58,179.08 | \$835.91 | \$320,514.94 | \$153,333.69 | \$0.00 | \$28,749.00 | \$193,930.25 | \$134,915.26 | PAGADA |
| Est. 6 Parcial | Del 16 al 23 de abril de 2025 | \$620,452.42 | \$8,914.55 | \$1,307,755.40 | \$0.00 | \$475,153.86 | \$285,265.48 | \$2,088,174.74 | \$1,438,807.77 | PAGADA |
| Est. 2A Adicional | Del 16 al 23 de abril de 2025 | \$7,985.79 | \$114.46 | \$22,890.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,662.43 | \$26,552.64 | \$18,472.40 | PAGADA |
| Est. 7 Parcial | Del 24 al 30 de abril de 2025 | \$42,225.80 | \$808.89 | \$122,185.80 | \$847.30 | \$0.00 | \$19,414.16 | \$140,752.66 | \$97,920.17 | PAGADA |
| Est. 8 Parcial | Del 01 al 31 de mayo de 2025 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,497.49 | \$109,497.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | PAGADA |
| Est. 9 Parcial | Del 01 al 30 de junio de 2025 | \$15,558.77 | \$223.55 | \$893,146.17 | \$648,437.07 | \$0.00 | \$7,153.48 | \$51,892.56 | \$36,080.24 | PAGADA |
| Est. 10 Parcial | Del 01 al 07 de julio de 2025 | \$37,814.82 | \$543.32 | \$501,011.90 | \$392,348.65 | \$0.00 | \$17,365.12 | \$128,049.37 | \$87,691.23 | PAGADA |
| Est. 11 Parcial | Del 08 al 10 de julio de 2025 | \$56,984.88 | \$818.75 | \$441,283.88 | \$277,534.03 | \$0.00 | \$26,169.94 | \$189,848.59 | \$132,145.96 | PAGADA |

Página 3/8

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Est. 3 Adicional | Del 01 al 10 de julio de 2025 | \$84,687.42 | \$1,215.34 | \$243,087.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,880.77 | \$281,958.08 | \$188,155.32 | PAGADA |
| Est. 1B Extraordinaria | Del 01 al 10 de julio de 2025 | \$37,823.15 | \$544.87 | \$108,974.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,435.95 | \$128,410.63 | \$87,942.58 | PAGADA |
| Est. 12 Parcial | Del 11 al 31 de julio de 2025 | \$72,001.88 | \$1,034.51 | \$382,745.68 | \$175,844.31 | \$0.00 | \$33,104.22 | \$240,005.69 | \$188,989.40 | PAGADA |
| Est. 2B Extraordinaria | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$31,542.11 | \$453.19 | \$90,638.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,502.12 | \$105,140.35 | \$73,145.05 | PAGADA |
| Est. 4A Adicional | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$9,023.87 | \$128.85 | \$25,930.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,148.82 | \$30,078.93 | \$20,925.81 | PAGADA |
| Est. 13 Parcial | Del 01 al 07 de agosto de 2025 | \$833,053.48 | \$9,085.80 | \$214,610.36 | \$0.00 | \$1,804,508.85 | \$291,059.07 | \$2,110,178.28 | \$1,468,029.20 | PAGADA |
| Est. 14 Finiquito | Del 08 al 22 de agosto de 2025 | \$223,442.13 | \$1,412.38 | \$282,478.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,188.28 | \$327,673.00 | \$102,818.49 | SIN INGRESAR |
| TOTALES | | \$2,080,019.47 | \$28,087.35 | \$6,517,469.08 | \$2,079,862.71 | \$2,079,862.71 | \$898,795.08 | \$8,516,284.12 | \$4,408,157.29 | |

Se informa que en fecha 10 de octubre del presente año, se pagaron las estimaciones 2B (dos) Extraordinaria, 4A (cuatro) Adicional y 13 (trece) Parcial, correspondientes al periodo del 01 al 07 de agosto de 2025, la estimación 14 (catorce) correspondiente al periodo del 08 al 22 de agosto de 2025, aún no ha sido ingresada por "LA CONTRATISTA", la que ha sido solicitada por la residencia de obra a la "LA CONTRATISTA", mediante oficios y notas de bitácora.

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al citado contrato a precios unitarios y tiempo determinado de número OP 02/2024-DGA-AD, y en términos de lo dispuesto por los artículos 212 fracciones VII y VIII, y 214 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "LA CONTRATISTA" entregó a la "LA CONTRATANTE" por conducto de su representante, todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos, los que permanecen en el archivo del Departamento de Obra Pública de "LA CONTRATANTE", y de los que, copias simples obran en poder de "LA CONTRATISTA", derivado de la relación contractual entre las partes.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

| DOCUMENTOS | |
|------------|---|
| NO. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Expediente unitario de obra |
| 2 | Bitácora |
| 3 | Planos de Construcción Final (AS BUILT) |
| 4 | Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes |

| LISTADO DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| PARTIDA | NOMBRE DE PLANO | CONTENIDO |
| TOPOGRÁFICO | TOPOGRÁFICO | PLANTA DE CONJUNTO Y CUADRO DE CONSTRUCCIÓN |



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| ARQUITECTÓNICOS | PL-ARQ-01 | PLANTA DE CONJUNTO |
| | PL-ARQ-02 | PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA |
| | PL-ARQ-03 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADA FRONTAL Y LATERAL |
| | PL-ARQ-04 | PLANTA DE AZÓTEA |
| ACABADOS | PL-ACA-01 | ACABADOS MUROS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-02 | ACABADOS MUROS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-03 | ACABADOS MUROS PLANTA DE AZÓTEA |
| | PL-ACA-04 | ACABADOS PISOS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-05 | ACABADOS PISOS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-06 | ACABADOS PISOS PLANTA DE AZÓTEA |
| | PL-ACA-07 | ACABADOS PLAFONES PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-08 | ACABADOS PLAFONES PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-09 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA BAJA |
| | PL-ACA-10 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA PRIMER NIVEL |
| | PL-ACA-11 | ACABADOS ZOCLOS PLANTA DE AZÓTEA |
| ALBAÑILERÍA | DET-ALB-01 | PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMER NIVEL |
| | DET-ALB-02 | PLANTA DE AZÓTEA Y DETALLES |
| ESTRUCTURA | PL-ESTRUC-01 | PLANTA BAJA ESTRUCTURAL, PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO Y PLANTA ESTRUCTURAL DE AZÓTEA |
| | PL-ESTRUC-02 | DETALLES |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA | INS-HID-01 | PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| | INS-HID-02 | PLANTA DE AZÓTEA |
| | INS-HID-03 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-HID-04 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN DE AGUAS ROJAS | INS-AR-01 | PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| | INS-AR-02 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-AR-03 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN PLUVIAL | INST-PV-01 | PLANTA DE CONJUNTO |
| | INST-PV-02 | CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INST-PV-03 | ISOMÉTRICO |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INS-ELE-01 | LUMINARIAS |
| | INS-ELE-02 | CONTACTOS |
| | INS-ELE-03 | AIRE ACONDICIONADO |
| | INS-ELE-04 | EXTRACTORES PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMER NIVEL |
| | INS-ELE-05 | EXTRACTORES CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL |
| | INS-ELE-06 | CIRCUITOS ALIMENTADORES |

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| | INS-ELE-07 | SISTEMA DE TIERRAS |
| VOZ Y DATOS | INS-VYD-01 | VOZ Y DATOS PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| SISTEMA CONTRA INCENDIOS | INS-CI-01 | DETECTORES DE HUMO PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA |
| CANCELERÍA | PL-CAN-03 | BARANDALES |
| AIRE ACONDICIONADO | INS-AA-01 | PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA |
| | INS-AA-02 | PLANTA DE AZOTEA |
| | INS-AA-03 | CORTES Y DETALLES |
| | INS-AA-04 | CONEXIÓN DE A.A. A INSTALACIÓN PLUVIAL, PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL |
| | INS-AA-05 | CONEXIÓN DE A.A. A INSTALACIÓN PLUVIAL, CORTES |

EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

En ese acto "LA CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo; consistente en fianza de cumplimiento y vicios ocultos número BKY-0875-0235034 de fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, expedida por la afianzadora Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., la cual estará vigente por veinticuatro meses más a partir de la fecha de la entrega de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; garantía que a la fecha se encuentra registrada y vigente de acuerdo con la carta de autenticidad respectiva.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez comprobada la terminación de los trabajos de la "Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense", "LA CONTRATANTE y "LA CONTRATISTA", habiendo verificado que los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el contrato y sus anexos, manifiestan que, estos están en condiciones de ser entregados por "LA CONTRATISTA" y recibidos por la "LA CONTRATANTE",).

Se solicita a la contratista presentar la estimación 14 (catorce) correspondiente al periodo del 08 al 22 de agosto de 2025, así como el Finiquito de los trabajos relativos a la obra en mención, con fundamento en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (publicado en la Gaceta oficial del Estado Número Ext. 078 el 24 de febrero de 2016).

La presente acta se realiza en cumplimiento de la normatividad estatal aplicable, y con la suscripción de la misma no se deslinda a "LA CONTRATISTA" de revisiones que en el presente o futuro pudieran realizarse por parte de cualquier Ente Fiscalizador.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las trece horas con treinta minutos del día de su inicio, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, en dos tantos originales, quienes intervinieron en ella, Damos fe.



FGE
Fiscalía General
Estado de Veracruz

Dirección General de Administración
Sudirección de Recursos Materiales y Obra Pública
Departamento de Obra Pública

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

ENTREGA POR "LA CONTRATISTA"

C. Ing. Fabiola López Rodríguez
Representante Legal

C. Juan Carlos Galicia Rivas
Superintendente de obra

RECIBE POR "LA CONTRATANTE"

C. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
Oficial Mayor

C. Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández
Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública

C. Arq. Evelyn Barradas Ramos
Jefa del Departamento de Obra Pública


C. Arq. Jesús Cruz Lozada
Jefe de la Oficina de Ejecución de Obra

C. Ing. Jaime Eduardo Apodaca Quiñones
Residente de Obra



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024300870001, DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE", ADJUDICADA A LA EMPRESA, "CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DEL CONTRATO NÚMERO OP 02/2024-DGA-AD DE FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**


C. L.C. Fernando Villa Amezcua
Enlace Regional de la Unidad Regional de
Atención a Quejas, Denuncias y Control Interno


C. Lic. Susa Laurencia Soler Cadena
Analista Administrativo

La recepción de la obra objeto de contrato, no exime a "LA CONTRATISTA" de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales aplicables. "LA CONTRATISTA" se obliga a mantener vigentes las garantías presentadas, de conformidad con lo establecido en el contrato.

Las firmas arriba consignadas corresponden al ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OP 02/2024-DGA-LPE RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES EN NOGALES, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE".