



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019	
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN : 26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
PRELIMINARES														
001REH-PRE	DEMOLICIÓN DE MURO DE CELOSIA EN VANO DE VENTANAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	8.97	0.00	0.53	8.44	\$ 114.27	\$ -	\$ -	\$ 114.27	\$ 1,025.00	\$ -	\$ 60.56	\$ 964.44
002REH-PRE	RETIRO DE AZULEJO SOBRE MURO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	37.64	1.59	0.00	39.23	\$ 72.02	\$ -	\$ -	\$ 72.02	\$ 2,710.83	\$ 114.51	\$ -	\$ 2,825.34
003REH-PRE	DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA DE 1 HASTA 10 M3. INCLUYE: LIMPIEZA DE DRENAJE DE AGUAS ROJAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL RESULTADO DE DESAZOLVE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	10.00	0.00	4.29	5.71	\$ 1,038.40	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 10,384.00	\$ -	\$ 4,454.74	\$ 5,929.26
004REH-PREE	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,681.34	\$ -	\$ -	\$ 3,681.34	\$ 3,681.34	\$ -	\$ -	\$ 3,681.34
005REH-PRE	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTOS A 20 KM. INCLUYE CARGA A MANO EN PLAZA DE ALBAÑILERÍA	M3	12.25	0.00	9.18	3.07	\$ 259.01	\$ -	\$ -	\$ 259.01	\$ 3,172.87	\$ -	\$ 2,377.71	\$ 795.16
004REH-ALB	MURO DE BLOCK DE 12 CM DE ESPESOR CON BLOCK DE 12 X 20 X 40, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON JUNTA NO MAYOR A 1.5 DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	8.97	0.00	0.53	8.44	\$ 324.12	\$ -	\$ -	\$ 324.12	\$ 2,907.36	\$ -	\$ 171.78	\$ 2,735.57
004REH-HIDSAN	RANURADO EN MURO DE TABIQUE, BLOCK O DUROCK, PARA RECIBIR INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2" A 1 1/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, RESANE ACABADO FINO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ML	75.31	0.00	20.92	54.39	\$ 95.08	\$ -	\$ -	\$ 95.08	\$ 7,160.47	\$ -	\$ 1,989.07	\$ 5,171.40
005REH-ALB	BASE METALICA PARA SOPORTAR EQUIPO CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE DIMENSIONES 1.10 X 0.40 X 0.15 M. FABRICADA CON ANGULO 3/4" X 3/4" CON DOS REFUERZOS DE LA MISMA MEDIDA Y CON SEPARACIÓN DE 13.33 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,323.96	\$ -	\$ -	\$ 1,323.96	\$ 1,323.96	\$ -	\$ -	\$ 1,323.96
006REH-ALB	MURO DE DUROCK A BASE DE PANELES PREFABRICADOS COLOCADO POR AMBAS CARAS ACABADO CON PASTA BASECOAT, TORNILLERÍA Y SOPORTERÍA DE PTR CUADRADO DE 2"X2" BLANCO DE 2.8 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	6.93	0.00	0.27	6.66	\$ 929.18	\$ -	\$ -	\$ 929.18	\$ 6,439.22	\$ -	\$ 250.88	\$ 6,188.34
SUMA											\$ 38,805.05	\$ 114.51	\$ 9,304.74	\$ 29,614.81
ACUMULADO ANTERIOR														
TOTAL											\$ 38,805.05	\$ 114.51	\$ 9,304.74	\$ 29,614.81



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019	
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO :	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN :
						26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES					
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO		
	ACABADOS															
005REH-ACA	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CMS. DE ESPESOR COLOCADO A PLOMO Y NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	66.82	9.87	0.00	76.69	\$ 168.09	\$ -	\$ -	\$ 168.09	\$ 11,231.77	\$ 1,659.05	\$ -	\$ 12,890.82		
006REH-ACA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO ANTIBACTERIAL DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, UNA MANO DE CATALIZADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	66.82	1.43	0.00	68.25	\$ 242.08	\$ -	\$ -	\$ 242.08	\$ 16,175.79	\$ 346.17	\$ -	\$ 16,521.96		
007REH-ACA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR LINEA VINIMEX SEMI-MATE COLOR BLANCO AMANECER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	102.40	83.87	0.00	186.27	\$ 93.04	\$ -	\$ -	\$ 93.04	\$ 9,527.30	\$ 7,803.26	\$ -	\$ 17,330.56		
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA															
001REH-HIDSAN	SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE 2" PVC SANITARIO REFORZADO. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	SAL	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,154.63	\$ -	\$ -	\$ 1,154.63	\$ 1,154.63	\$ -	\$ -	\$ 1,154.63		
002REH-HIDSAN	SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA CON TUBERÍA MARCA TUBOPLUS O SIMILAR DE 13 MM. INCLUYE LLAVE ANGULAR, TAPON CAPA, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	SAL	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,370.74	\$ -	\$ -	\$ 1,370.74	\$ 1,370.74	\$ -	\$ -	\$ 1,370.74		
003REH-HIDSAN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA 1T SENCILLA PROFUN. 41X37 CS-100 CROMO O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE ESFERA CON ROSCA PARA MANGUERA 1/2", CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOL CROADO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,014.85	\$ -	\$ -	\$ 3,014.85	\$ 3,014.85	\$ -	\$ -	\$ 3,014.85		
004REH-DSAN	SALIDA SANITARIA PARA PLANCHA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE: NIVELACIÓN, CODOS 45° X 4", PEGAMENTO TANGIT PARA ALTA PRESIÓN, LIMPIADOR, ESTOPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 847.84	\$ -	\$ -	\$ 847.84	\$ 1,695.68	\$ -	\$ -	\$ 1,695.68		
005REH-HIDSAN	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CM. DE SECCIÓN Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, HECHO CON CAMA DE GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR, MAMPOSTERÍA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4", INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,458.61	\$ -	\$ -	\$ 2,458.61	\$ 2,458.61	\$ -	\$ -	\$ 2,458.61		
006REH-HIDSAN	SALIDA SANITARIA PARA CLIMA HECHA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4", INCLUYE: CODOS PVC HIDRÁULICO 90° 3/4", PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESIÓN, LIMPIADOR PIPVC ESTOPA, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 847.84	\$ -	\$ -	\$ 847.84	\$ 847.84	\$ -	\$ -	\$ 847.84		
SUMA											\$ 47,477.21	\$ 9,808.48	\$ -	\$ 57,285.69		
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 38,805.05	\$ 114.51	\$ 9,304.74	\$ 29,614.81		
TOTAL											\$ 86,282.26	\$ 9,922.99	\$ 9,304.74	\$ 86,900.50		

Circuito Guitán y
Valencia No. 707,
Col. Reserva Territorial,
C.P. 91096
Tel. 01 (228) 843.61.70.
Xalapa, Veracruz

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO	
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019		
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019		
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN :	26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
007REH-HIDSAN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FINADO ROTOPLAS TRICAPA DE 1,100 LTS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA EQUIPADO. INCLUYE MULTICONECTOR, VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR, JARRO DE AIRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,483.96	\$ -	\$ -	\$ 4,483.96	\$ 4,483.96	\$ -	\$ -	\$ 4,483.96
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
008REH-ELEC	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PRIME TRENDY 2 CMR3C362 DE 36000 BTUS, 220 V SOLO FRÍO O SIMILAR. INCLUYE: FLETE, MANOBRAS DE ELEVACIONES HORIZONIALES Y VERTICALES Y DESCARGA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 20,119.00	\$ -	\$ -	\$ 20,119.00	\$ 20,119.00	\$ -	\$ -	\$ 20,119.00
009REH-ELEC	INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU, 3 TON DE REFRIGERACIÓN CON KIT BÁSICO, CONSISTENTE EN 8 MTS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO FLEXIBLE DE 3/8", FORRO AISLANTE ARMAFLEX DE 1/2" DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO CON CINTA DE REFRIGERACIÓN Y CIERRE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CINTA DE AISLAR SCOTCH SUPER 33 MARCA 3M, FLUJACIÓN DE EVAPORADORA, SISTEMA ANTIVIBRACIÓN, MANTA E IMPERMEABILIZANTE EN TUBERÍA DE AZOTEA, SELLADO DE PASOS DE LOSA DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE DRENADO DE CONDENSADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,568.70	\$ -	\$ -	\$ 4,568.70	\$ 4,568.70	\$ -	\$ -	\$ 4,568.70
010REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑO 4" SERIE PALMA, MARCA ESTEVEZ. INCLUYE: CONEXIONES Y CINTA DE AISLAR SCOTCH SUPER 33, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 566.28	\$ -	\$ -	\$ 566.28	\$ 2,265.12	\$ -	\$ -	\$ 2,265.12
012REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA OPORTO I, MODELO 34ESTLED236V65G, BASE G13 X 2, LED 34 W, 60 HZ, 0.34 A 0.27 A, O SIMILAR, INCLUYE ELEMENTOS PARA COLGAR O EMPOTRAR EN CASO QUE SEA NECESARIO (TAQUETES, CABLE DE ACERO, CONECTORES PARA USO RUDO DE 1/2" A PRESIÓN, CINTA DE AISLAR SCOTCH SUPER 33), CONECTORES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 1,611.87	\$ -	\$ -	\$ 1,611.87	\$ 6,447.48	\$ -	\$ -	\$ 6,447.48
013REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MODELO MODUS RESTYLE BLANCO, MARCA BTICINO O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE UNA VENTANA, CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 169.91	\$ -	\$ -	\$ 169.91	\$ 169.91	\$ -	\$ -	\$ 169.91
013REH-ELECC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE MODELO MODUS RESTYLE BLANCO, MARCA BTICINO O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE DOS VENTANAS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 267.26	\$ -	\$ -	\$ 267.26	\$ 267.26	\$ -	\$ -	\$ 267.26
014REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA MARCA BTICINO MODELO MODUS RESTYLE BLANCO O SIMILAR, PARA MURO. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	7.00	0.00	3.00	4.00	\$ 215.34	\$ -	\$ -	\$ 215.34	\$ 1,507.38	\$ -	\$ 646.02	\$ 861.36
SUMA											\$ 39,828.81	\$ -	\$ 646.02	\$ 39,182.79
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 86,282.26	\$ 9,922.99	\$ 9,304.74	\$ 86,900.50
TOTAL											\$ 126,111.07	\$ 9,922.99	\$ 9,950.76	\$ 126,083.29



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019	
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN : 26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
015REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/THHW 90°C, CAL.8, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MEDIR, CORTAR, GUIAR, USAR LUBRICANTE BASE AGUA, PARA EMPALMES, CIERRE DE CONEXIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ML	300.00	114.00	0.00	414.00	\$ 46.78	\$ -	\$ -	\$ 46.78	\$ 14,034.00	\$ 5,332.92	\$ -	\$ 19,366.92
015REH-ELECC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/THHW 90°C, CAL. 10, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MEDIR, CORTAR, GUIAR, USAR LUBRICANTE BASE AGUA, EMPALMES, CIERRE DE CONEXIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	112.64	0.00	21.92	90.72	\$ 40.08	\$ -	\$ -	\$ 40.08	\$ 4,514.61	\$ -	\$ 878.55	\$ 3,636.06
016REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/THHW 90°C, CAL.12, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MEDIR, CORTAR, GUIAR, USAR LUBRICANTE BASE AGUA, PARA EMPALMES, CIERRE DE CONEXIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	86.68	30.55	0.00	117.23	\$ 33.33	\$ -	\$ -	\$ 33.33	\$ 2,889.04	\$ 1,018.23	\$ -	\$ 3,907.27
017REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CAL.10, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	54.12	0.00	52.62	1.50	\$ 37.87	\$ -	\$ -	\$ 37.87	\$ 2,049.52	\$ -	\$ 1,992.72	\$ 56.81
017REH-ELECC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CAL.12, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	81.68	0.00	81.68	0.00	\$ 31.38	\$ -	\$ -	\$ 31.38	\$ 2,563.12	\$ -	\$ 2,563.12	\$ -
018REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 1 1/4" EN MURO, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, GUIA GALVANIZADA, MANO DE OBRA, SUJECCIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	15.86	0.00	15.86	0.00	\$ 56.28	\$ -	\$ -	\$ 56.28	\$ 892.60	\$ -	\$ 892.60	\$ -
019REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 3/4" EN MURO, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, GUIA, SUJECCIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	7.07	14.96	0.00	22.03	\$ 27.49	\$ -	\$ -	\$ 27.49	\$ 194.35	\$ 411.25	\$ -	\$ 605.60
020REH-ELECC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 1" EN MURO, INCLUYE: CONECTORES, GUIA GALVANIZADA, CURVAS, SUJECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	2.97	11.62	0.00	14.59	\$ 48.49	\$ -	\$ -	\$ 48.49	\$ 144.02	\$ 563.45	\$ -	\$ 707.47
021REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC PESADO 13 MM, INCLUYE: SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	1.00	10.00	\$ 47.19	\$ -	\$ -	\$ 47.19	\$ 519.09	\$ -	\$ 47.19	\$ 471.90
SUMA											\$ 27,800.35	\$ 7,325.85	\$ 6,374.18	\$ 28,752.03
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 126,111.07	\$ 9,922.99	\$ 9,950.76	\$ 126,083.29
TOTAL											\$ 153,911.42	\$ 17,248.84	\$ 16,324.94	\$ 164,835.32



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO	
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019		
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019		
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN :	26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
022REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC PESADO 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.P.U.O.T.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 56.28	\$ -	\$ -	\$ 56.28	\$ 168.84	\$ -	\$ -	\$ 168.84
023REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PVC. INCLUYE: SUJECCIÓN, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 44.59	\$ -	\$ -	\$ 44.59	\$ 445.90	\$ -	\$ -	\$ 445.90
024REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ESTANCA IP 65 DE 32*27*12 DE LA LÍNEA COOPER O SIMILAR. INCLUYE: SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 491.11	\$ -	\$ -	\$ 491.11	\$ 491.11	\$ -	\$ 491.11	\$ -
025REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ESTANCA IP 65 DE 10*19*5 DE LA LÍNEA COOPER O SIMILAR. INCLUYE: SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 296.41	\$ -	\$ -	\$ 296.41	\$ 889.23	\$ -	\$ 889.23	\$ -
026REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 13 MM. MARCA DURMAN, DEPLAYUSA O SIMILAR; INCLUYE: GUÍA GALVANIZADA, CONECTORES, CURVAS, SUJECCIÓN CON ANCLAJES, PEGAMENTO TANGIT VISCOSIDAD MEDIA, LIMPIADOR, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	60.58	0.00	35.66	24.92	\$ 44.59	\$ -	\$ -	\$ 44.59	\$ 2,701.26	\$ -	\$ 1,590.08	\$ 1,111.18
027REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 3 X 12 MARCA INDIANA O SIMILAR; INCLUYE: MEDIR, CORTAR, GUIAR, CIERRE DE CONEXIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 99.11	\$ -	\$ -	\$ 99.11	\$ 297.33	\$ -	\$ 297.33	\$ -
031REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO Q0320L125G 3F 4H 20 POLOS 125 A SIN TAPA, DE LA MARCA SQD O SIMILAR. INCLUYE: RANURADO, SUJECCIÓN, PEINADO DE LOS CIRCUITOS, DE FORMA ESCALONADA, DE ACUERDO A LA NOM-001 SEDE 2012, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BALANCEO DE CARGAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 4,911.14	\$ -	\$ -	\$ 4,911.14	\$ 4,911.14	\$ -	\$ 4,911.14	\$ -
032REH-ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENTE Q0C24UF PARA TABLERO SQD O SIMILAR. INCLUYE: ROTULADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 870.83	\$ -	\$ -	\$ 870.83	\$ 870.83	\$ -	\$ 870.83	\$ -
033REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 AMPERES MARCA SQUARED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 286.73	\$ -	\$ -	\$ 286.73	\$ 573.46	\$ -	\$ -	\$ 573.46
034REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 30 AMPERES MARCA SQUARED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 286.73	\$ -	\$ -	\$ 286.73	\$ 860.19	\$ -	\$ -	\$ 860.19
SUMA											\$ 12,209.29	\$ -	\$ 9,049.72	\$ 3,159.57
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 153,911.42	\$ 17,248.84	\$ 16,324.94	\$ 154,835.32
TOTAL											\$ 166,120.71	\$ 17,248.84	\$ 25,374.66	\$ 157,994.89



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019	
CONTRATISTA:	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN :
						26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
035REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 50 AMPERES MARCA SQUARED, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 286.73	\$ -	\$ -	\$ 286.73	\$ 573.46	\$ -	\$ 573.46	\$ -
036REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO 50 AMPERES MARCA SQUARED, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	1.00	0.00	2.00	\$ 2,001.29	\$ -	\$ -	\$ 2,001.29	\$ 2,001.29	\$ 2,001.29	\$ -	\$ 4,002.58
037REH-ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLO 50 AMPERES MARCA SQUARED, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,358.77	\$ -	\$ -	\$ 2,358.77	\$ 2,358.77	\$ -	\$ 2,358.77	\$ -
038REH-ELEC	PASO DE INSTALACIONES EN MURO CON PERFORACIÓN CON BROCA DE CORTE DENTADA DESDE 1" HASTA 6" INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	0.00	\$ 368.14	\$ -	\$ -	\$ 368.14	\$ 2,208.84	\$ -	\$ 2,208.84	\$ -
	CANCELERÍA													
013REH-CAN	SUMINISTRO PUERTA CIEGA NIVEL III (SUBAMETRALADORA UCI, PISTOLA 9 MM, MAGNUM .44, .357 EXPANSIVO) MODELO: PRO-CIEGAN-3, MARCA ACCESS PRO INDUSTRIAL O SIMILAR, DIMENSIONES DE LA PUERTA 2.14 X 1.00 M. INCLUYE: CERRADURA DE CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD CON PESTILLO CUADRADO Y DE RESBALÓN, ACABADO RESISTENTE A LA INTemperIE, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO CR 1008 CON BALERO AXIAL DE CARGA, CERRADURA MECÁNICA PARA EL CIERRE, JALADERA EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 77,750.20	\$ -	\$ -	\$ 77,750.20	\$ 77,750.20	\$ -	\$ -	\$ 77,750.20
014REH-CAN	INSTALACIÓN PUERTA CIEGA NIVEL III (SUBAMETRALADORA UCI, PISTOLA 9 MM, MAGNUM .44, .357 EXPANSIVO) MODELO: PRO-CIEGAN-3, MARCA ACCESS PRO INDUSTRIAL O SIMILAR, DIMENSIONES DE LA PUERTA 2.14 X 1.00 M. INCLUYE: CERRADURA DE CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD CON PESTILLO CUADRADO Y DE RESBALÓN, ACABADO RESISTENTE A LA INTemperIE, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO CR 1008 CON BALERO AXIAL DE CARGA, CERRADURA MECÁNICA PARA EL CIERRE, JALADERA EN AMBOS LADOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,009.73	\$ -	\$ -	\$ 5,009.73	\$ 5,009.73	\$ -	\$ -	\$ 5,009.73
SUMA											\$ 89,902.29	\$ 2,001.29	\$ 5,141.07	\$ 86,762.51
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 166,120.71	\$ 17,248.84	\$ 25,374.66	\$ 157,994.89
TOTAL											\$ 256,023.00	\$ 19,250.13	\$ 30,515.73	\$ 244,757.40



FGE
Fiscalía General
del Estado

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.	OP 01/2019-DGA	EJERCICIO :	2019	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2019300870002			PERIODO DE ESTIMACIÓN :	09/11/19 AL 09/12/19	F-7
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL SEMEFO EN PANTEÓN JARDÍN EN COATZACOALCOS, VER.			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09/11/2019	
CONTRATISTA :	CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	30/11/2019	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO :	09/11/19 AL 09/12/19	FECHA DE ELABORACIÓN : 26/12/2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO		
	EXTRAORDINARIOS															
EXT001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR AXIAL DE PARED ASPA 8 PULGADAS, POTENCIA 10 W, DE DIMENSIONES 32CM POR 32 CM, DE 11.2 CM DE ESPESOR, COLOR BLANCO, INCLUYE RANURADO EN PARED, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,380.24				\$ 1,380.24	\$ 1,380.24	\$ -	\$ -	\$ 1,380.24	
EXT002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA NACIONAL EMBUTIR 6P 100A INCLUYE RANURADO, SUJECIÓN, PEINADO DE LOS CIRCUITOS, DE FORMA ESCALONADO DE ACUERDO A LA NOM. 001 SEDE 2012, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BALANCEO DE CARGAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 849.85				\$ 849.85	\$ 849.85	\$ -	\$ -	\$ 849.85	
EXT003	ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN CFE DCABT201, INCLUYE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 32 MM 3 METROS (MUFA GALVANIZADA DE 32 MM, MARCA EATON, BASE BIFÁSICA PARA MEDIDOR MODELO MS100S) CAPACIDAD/ TAMAÑO 100A. INCLUYE INTERRUPTOR 2 POLOS 30A, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,683.64				\$ 2,683.64	\$ 2,683.64	\$ -	\$ -	\$ 2,683.64	
SUMA											\$ 4,913.73	\$ -	\$ -	\$ 4,913.73		
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 256,023.00	\$ 19,250.13	\$ 30,515.73	\$ 244,757.40		
TOTAL											\$ 260,936.73	\$ 19,250.13	\$ 30,515.73	\$ 249,671.13		

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACIÓN 1 P	\$ 225,507.27	\$ 261,588.43
ESTIMACIÓN 1 A	\$ 19,250.13	\$ 22,330.15
ESTIMACIÓN 1 B	\$ 4,913.73	\$ 5,699.93
TOTAL	\$ 249,671.13	\$ 289,618.51

CONVENIO		
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
CONTRATO:	\$ 256,023.00	\$ 296,986.68
TOTAL	\$ 256,023.00	\$ 296,986.68
IMPORTE FINIQUITO	\$ 249,671.13	\$ 289,618.51
SALDO	\$ 6,351.87	\$ 7,368.17

CONTRATISTA
ING. FABIOLA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ejecuto

Subdirector de Recursos Materiales y Obra
LIC. CARLOS RUBÉN RIAÑO CANO
Vo Bo para Pago

Oficial mayor
L.E. RAFAEL GARCÍA VIZCAÍNO
Autorizo para Pago

Residente
ING. CARLOS GÓMEZ HERNÁNDEZ

Subdirectora de Recursos
Financieros
L.C. OLYMPIA NOHEMÍ MORALES MENDOZA
Enterado para Pago

Verifico