



ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con treinta minutos del día 31 de octubre del año dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas general de la Fiscalía General del Estado, sita en Circuito Guizar y Valencia número setecientos siete, colonia Reserva Territorial de esta ciudad capital, los CC. **L.C.P Gabriela Mercedes Reva Hayón**, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado y Presidenta del Comité; **Lic. Jose Montiel Dávila** en representación de la **L.C.P. Rosario Palacios Carlín**, Subdirectora de Recursos Financieros; **C.P. Wilfrido Alejandro Serrano Cruz** en representación de la **C.P. María Estela Mortera Liñán**, Subdirectora de Recursos Humanos; **Ing. Roberto Bravo Solis** en representación del **Arq. Ricardo Gómez González**, Jefe del Departamento de Obra Pública; **C.P. Claudia Elizabeth Vera Rivas**, Jefa de la Oficina de Control Presupuestal.; todos ellos servidores públicos en la Fiscalía General del Estado; Así como el **Ing. Héctor Efrén López Hidalgo** en representación de la **Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros**, Contralora General de la Fiscalía General del Estado; asesora del comité ; el **Lic. Abelardo Parra Figueroa**, como invitado de la Dirección de Administración General ; con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., Ejercicio 2017.- -

Orden del Día

- 1.- *Bienvenida.* -----
- 2.- *Lista de asistencia.* -----
- 3.- *Aprobación Orden del día.* -----
- 4.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos".* -----
- 5.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan".* -----
- 6.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba".* -----
- 7.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte".* -----
- 8.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro".* -----
- 9.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica".* -----
- 10.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Construcción del centro integral de justicia para la mujer en Xalapa, Ver."* -----
- 11.- *Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Tercera etapa de la construcción del edificio B de la unidad antisequestro del estado de Veracruz".* -----

Circuito Guizar y
Valencia No. 707,
Col. Reserva Territorial,
C.P. 91096
Tel. 01 (228) 841.61.70,
Xalapa, Veracruz



ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

- 12.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la Fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa, Ver". - - - - -
- 13.- Reporte de avance físico-financiero de los servicios de Mecánica de Suelos, Calculo Estructural y Estudios Topográficos de las seis obras del programa para la implementación del sistema de justicia penal". - - - - -
- 14.- Reporte de obras contratadas por excepción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -
- 15.- Análisis y en su caso aprobación a las Modificaciones Presupuestales de Obras y Acciones aplicables al Cuarto Trimestre del ejercicio 2017 que se realizarán con recursos propios estatales. - - - - -
- 16.- Asuntos Generales. - - - - -
- 17.- Clausurá y convocatoria a la siguiente reunión. - - - - -

Desahogo del orden del día

1.- **Bienvenida.** - - - - -
Siendo las 11:30 horas y comenzando con el punto uno del orden el día, se procede a dar inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia a esta Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. - - - - -

2.- **Lista de Asistencia.** - - - - -
Siguiendo con el punto dos del orden del día, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón Oficial Mayor y Presidenta del Comité, en uso de la palabra, procede a pasar lista de asistencia, haciéndose constar que existe quórum legal para dar inicio formal a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. Así mismo, se realiza la observación de que se no se encuentran presente los representantes de la iniciativa privada, por lo que presentando los oficios de invitación con Nos. FGE/DGA/8560/2017, FGE/DGA/8561/2017, FGE/DGA/8562/2017, FGE/DGA/8563/2017 que fueron enviados en tiempo y forma para convocar a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017; solicita se declare la existencia de quórum legal para la realización programada. Haciéndose constar entonces, que existe quórum legal para dar inicio formal a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. - - - - -

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

3.- Aprobación del orden del Día. -----

Acto seguido, continuando con el punto tres, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón Oficial Mayor y Presidenta del Comité, manifiesta a los convocados que una vez que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, se procede a realizar la lectura del orden del día, sometiéndolo a consideración de los presentes, para su aprobación. -----
Los miembros presentes aprueban por mayoría relativa de votos el orden del día, tomando el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-046. Todos los presentes del pleno del comité aprueban la propuesta del orden del día para la presente sesión. -----

Agotados los puntos 1, 2 y 3 se pasa al siguiente punto del orden del Día. -----

4.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos". -----

Acto seguido, continuando con el punto cuatro, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité el informe del avance físico-financiero de la Obra denominada " Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos" -----


Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité el avance físico-financiero de la obra en mención. - Avance físico del 42% y un avance financiero del 14%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: trazos y nivelación para adecuar el área del edificio, excavación a 50 cm para material de filtro por exceso de humedad del material y ocasionando rebote del material de relleno nuevo, compactación de 4 capas de 20 cm para llegar al nivel deseado, donde se desplanta cimentación del edificio e inicio de trabajos con acero de refuerzo y dados para la etapa de cimentación, trabajos de montaje de acero estructural (Columnas HSS y Vigas IR), así mismo se continúan los trabajos de obra exterior, cimbrado y colado de muro de contención. -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-047. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos. -----

5.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan. -----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Avance físico del 13%, al mes del corte (septiembre) no ha estimado, se han realizado los siguientes trabajos: trazos y nivelación para adecuar el área del edificio, excavación a 50 cm para material de filtro por exceso de humedad del material y ocasionando rebote del material de relleno nuevo, compactación de 4 capas de 20 cm para llegar al nivel deseado, ---





ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

donde se desplanta cimentación del edificio e inicio de trabajos con acero de refuerzo y dados para la etapa de cimentación, suministro, humectación y compactación en capas de material de relleno en cajones de la plataforma del edificio con laboratorio presente, de esta manera se procede a la elaboración de la plantilla, elaboración de registros sanitarios, también se realiza el cardeado de las estructuras de acero ya montadas así como la aplicación del primario.-----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:-----

ACUERDO EXT/04/17-048. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan-----

6.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.-----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención.-----

Avance físico del 22%, al mes del corte (septiembre) no ha estimado, se han realizado los siguientes trabajos: trazos y nivelación para adecuar el área del edificio, excavación a 50 cm para material de filtro por exceso de humedad del material y ocasionando rebote del material de relleno nuevo, compactación de 4 capas de 20 cm para llegar al nivel deseado, donde se desplanta cimentación del edificio e inicio de trabajos con acero de refuerzo y dados para la etapa de cimentación, trabajos de relleno de cepas, habilitado de acero estructural y habilitado de placas de acero-----

ACUERDO EXT/04/17-049 Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.-----

7.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.-----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Avance físico del 49% y un avance financiero del 11%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, Relleno con nivelación de un metro de nivel de banquetta la plancha de desplante del edificio, Excavación para trabes de liga y dados, Plantilla en trabes y dados, Armado de cimentación, Colado de contratrabes y dados, incluyendo las placas, estructura completa, toda la colación de losa acero, 80 % de muros en planta baja ,continúan los trabajos de construcción de muros de tabique industrializado de alta resistencia , colado de cadenas y castillos.-----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:-----

Handwritten initials 'H' and 'I' in blue ink.

Circuito Guizar y
Valencia No. 707.
Col. Reserva Territorial.
C.P. 91096
Tel. 01 (228) 841.61.70.
Xalapa, Veracruz

Large handwritten signature in blue ink.

ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ACUERDO EXT/04/17-050. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte. -----

8.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro. -----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Anticipo a la fecha no se ha entregado, Avance físico y financiero del 0%, Problema de índole social, en trámite de resolución -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-051. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro. -----

9.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada: Proyecto Ejecutivo y Adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica. -----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Avance físico del 44% y financiero de 9%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Levantamiento de muros a base de block, castillos, cadena de cerramiento, cimbra para loza azotea, armado de acero de 3/8", 1/2" y 5/8" en loza de azotea, trabajos de aplanados en muros, emboquillado y preparación para iniciar trabajos de instalaciones eléctricas, se revisaron detalles de las salas de juicios orales con personal del poder judicial. - -

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-052. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra del Proyecto Ejecutivo y Adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica. -----

10.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Construcción del centro integral de justicia para la mujer en Xalapa, Ver." -----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Avance físico del 15 % y financiero de 0%, al mes del corte (septiembre) no ha estimado, se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación de terreno; compactación y cortes; despalme de terreno natural hasta 20 cm; tendido, formación y compactación de terraplén, excavación por medios mecánicos altura máxima 3 m; retiro de material de relleno sanitario, relleno en capas de 20 cm; afine y compactación de fondo; plantilla de concreto de 5 cm de espesor $F'c=100 \text{ kg/cm}^2$; habilitado de acero -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-053. Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance

ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

físico-financiero de la Obra Construcción del centro integral de justicia para la mujer en Xalapa, Ver. -----

11.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Tercera etapa de la construcción del edificio B de la unidad antisecuestro del estado de Veracruz". -----

Acto seguido, continuando con el punto once, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, quien expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

Avance físico del 98 % y financiero del 75 % de los trabajos contratados, correspondientes al contrato No. OP 01/2017-DGA, por un monto de \$9, 430,261.36 más \$ 3,223,374.87 para un total de \$12,653,636.23 ,al día de hoy se han realizado los siguientes trabajos: Limpieza manual y con maquinaria de las estructuras de acero; aplicación de primario (pintura anticorrosiva) y pintura de esmalte blanca; habilitado de estructura para mezzanine planta baja; habilitación y colocación de acero estructural de azotea donde se utilizará para bodega y cafetería, se tiene terminada la barda perimetral tubular , 50 % de las casetas de acceso y 35 % de avance de área de bodega. -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-054, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra de la Tercera Etapa de la Construcción del Edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz. -----

12.- Reporte de avance físico-financiero de la obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la Fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa, Ver". -----

Continuando con el uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité los avances físicos-financieros de la obra en mención. Avance físico del 60 % y financiero de 51%, cabe hacer mención que los trabajos se empezaron en la azotea de la Dirección General de Servicios Periciales, encontrándose concluidos al 100% y en el mes de octubre se empezaran los trabajos de impermeabilización en la azotea de la Fiscalía General, se han realizado los siguientes trabajos: limpieza del sitio; retiro de material sobrante; colocación de concreto plástico silka 1ª en grietas de losa; colocación de primario emulsika primer; colocación de impermeabilizante prefabricado Sikamanto de 4.5 acabado rojo gravilla; retiro de impermeabilización de ductos de climas y colocación de impermeabilizante y fibra (Vitrofibra) en ductos de climas. -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO EXT/04/17-055, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance físico-financiero de la Obra Impermeabilización de las azoteas de la Fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa, Ver. -----

ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

13.- Reporte de obras contratadas por excepción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

En uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, señalo, las obras que se contrataron de acuerdo a los artículos 41 primer párrafo y 42 Fracc. IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 73 y 74 de su Reglamento y los artículos 49 y 50 Fracc. III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Fracc. VIII del artículo 61 de su reglamento, serán las señaladas en la siguiente tabla. -----

REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY														
SEPTIEMBRE DE 2017														
No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO No	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA	FECHA CONTRATO	MONTO CONTRATO/IVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO CONVENIO CIVIA	TOTAL CIVIA	FECHA TERMINO CONVENIO	No DE CONCURSO
2017300070100	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN XALAPA VER.	XALAPA	CONSTRUCCIONES RUDMEN VERACRUZ S.A. DE CV.	OP 03/2017-DGA	FEDERAL	CONAVIM-FASP 2017	28-ago-17	\$27,301,544.00	01-sep-17	30-dic-17	\$0.00	\$27,301,544.00	N/A	FGE-SROP-2017-14-AD
2017300070104	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN COATEACALCOS	COATEACALCOS	SOLUCIÓN INTEGRAL DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE CV.	OP 05/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$30,794,549.72	05-may-17	24-nov-17	\$0.00	\$30,794,549.72	25-dic-17	FGE-SROP-2017-05-AD
2017300070106	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	MULTISERVICIOS EL ELEMENTO S.A. DE CV.	OP 07/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$27,851,874.30	05-may-17	24-nov-17	\$0.00	\$27,851,874.30	25-dic-17	FGE-SROP-2017-07-AD
2017300070105	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN ORIZABA	ORIZABA	ASTECA E INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO S.A. DE CV.	OP 06/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$26,526,934.96	05-may-17	24-nov-17	\$0.00	\$26,526,934.96	25-dic-17	FGE-SROP-2017-06-AD
2017300070107	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN VERACRUZ NORTE.	VERACRUZ	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES DEL PUERTO S.A. DE CV.	OP 03/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$28,165,472.20	05-may-17	24-nov-17	\$0.00	\$28,165,472.20	25-dic-17	FGE-SROP-2017-08-AD
2017300070108	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN VERACRUZ CENTRO.	VERACRUZ	HMCJ S.A. DE CV.	OP 09/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$28,262,410.86	03-jun-17	25-dic-17	\$0.00	\$28,262,410.86		FGE-SROP-2017-09-AD
2017300070109	PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN POZA RICA.	POZA RICA	CONSTRUCCIONES GARFAS S.A. DE CV.	OP 10/2017-DGA	FEDERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	04-may-17	\$12,668,714.73	05-may-17	24-nov-17	\$0.00	\$12,668,714.73	25-dic-17	FGE-SROP-2017-10-AD
2017300070004	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE LA UNIDAD ANTISEGUESTO DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TARIJUS S.A. DE CV.	OP 01/2017-DGA	ESTATAL	ESTATAL	04-may-17	\$6,430,261.36	05-may-17	09-ago-17	\$3,228,374.87	\$12,653,636.23	02-ent-17	FGE-SROP-2017-10-AD

ACUERDO EXT/04/17-056. Los representantes del Comité se dan por enterados de las obras contratadas por excepción a la ley. -----

14.- Análisis y en su caso aprobación a las Modificaciones Presupuestales de Obras y Acciones aplicables al Cuarto Trimestre del ejercicio 2017 que se realizarán con recursos propios estatales. -----

La C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, expone al pleno del comité las obras nuevas a ejecutarse durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017. -----

ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Programa	Subprograma	Título	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Localidad	Modalidad de Ejecución				Fecha Programada		Fecha Modificada		Metas											
					Programada		Modificada		Inicio	Terminio	Inicio	Terminio	Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Reducidas	Modificadas							
					Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Otros	Otros	Otros												
			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)																					
			Rebajas																					
			Ampliaciones																					
			Estructura Financiera (Inversión Modificada)																					
Costo Total	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Costo Total	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Costo Total	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Costo Total	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Costo Total	Aprobación Estatal	Otros Fuentes Federales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Reducidas	Modificadas
01	n/a																			OBRA	1	0	0	0
2017	30	087	0011																	PERSONAS	200.000	0	0	0
\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00					
01	n/a																			OBRA	1	0	0	0
2017	30	087	0012																	PERSONAS	300.000	0	0	0
\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00					
01	n/a																			OBRA	1	0	0	0
2017	30	087	0013																	PERSONAS	200.000	0	0	0
\$993,000.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00					
01	n/a																			PAGO	1	0	0	0
2017	30	087	0014																	PERSONAS	200.000	0	0	0
\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00					
01	n/a																			PAGO	1	0	0	0
2017	30	087	0015																	PERSONAS	200.000	0	0	0
\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00					
01	n/a																			PAGO	1	0	0	0
2017	30	087	0016																	PERSONAS	200.000	0	0	0
\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00					

ACUERDO EXT/04/17-057. Los representantes del Comité aprueban por mayoría relativa de votos las modificaciones presupuestales de Obras y Acciones aplicables al Cuarto Trimestre del ejercicio 2017 que se realizarán con recursos propios estatales. -----

15.- Asuntos Generales. -----

Por lo que hace al decimonoveno punto, en Asuntos Generales, no hay asuntos que tratar. -----

16.- Clausurá y convocatoria a la siguiente reunión. -----

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas, agradecemos la presencia de todos los aquí reunidos, recordándoles que la próxima Sesión Ordinaria está programada para el día **jueves, 7 de diciembre de 2017.** -----

Para finalizar la reunión, La C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, solicita que en caso de que alguno de los presentes tenga alguna duda o asunto que tratar, se sirva a expresarlo. -----

Sin otro tema que exponer por parte de los integrantes del Comité de Obras Públicas en éste punto, se da por concluida la presente sesión, agradeciendo a los presentes su asistencia. -----

POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

L.C.P. Gabriela M. Reva Hayón
Oficial Mayor y Presidenta del Comité
de la Fiscalía General del Estado



**ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**


Lic. Jose Montiel Dávila


Representante de la L.C.P. Rosario Palacios Carlín
Subdirectora de Recursos Financieros


C.P. Wilfrido Alejandro Serrano Cruz

Representante de la C.P. María Estela Mortera Liñán
Subdirectora de Recursos Humanos


Ing. Roberto Bravo Solís

Representante del Arq. Ricardo Gomez González
Jefe del Departamento de Obra Pública


C.P. Claudia Elizabeth Vera Rivas

Jefa de la Oficina de Control Presupuestal.


Ing. Héctor Efrén López Hidalgo

Representante de la Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros
Contralora General de la Fiscalía General del Estado


Lic. Abelardo Parra Figueroa

Invitado de la Dirección de Administración General