

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO OP 018/2018-DGA.**

De conformidad con lo establecido en el **artículo 64** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y **166** de su Reglamento, así como la cláusula vigésima sexta del contrato a precios unitarios y tiempo determinado número **OP 18/2018-DGA**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la **Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz**, siendo las **nueve horas y treinta minutos**, del día **diez del mes de marzo de dos mil diecinueve**, se reunieron en las oficinas del **Departamento de Obra Pública**, el contratista y los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo **"LA DEPENDENCIA"**, el **Mtro. José Francisco Robles Tejeda**, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública, el **Arq. Ricardo Gómez González**, Jefe del Departamento de Obra Pública, la **Arq. Alejandra Guadalupe Domínguez Márquez**, Residente de Obra; y el C. **Alejandro Menéndez Canales**, representante legal de **"Construcciones RUIVEN VERACRUZ, S.A. de C.V."**, en lo sucesivo **"LA CONTRATISTA"**.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el **artículo 165** del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN XALAPA, VERACRUZ".

Ejecutándose los siguientes trabajos:

- Acabados.
- Escaleras Metálicas.
- Escalera de concreto.
- Trabajos en Azotea.
- Puertas y reja.
- Puertas de seguridad.
- Instalaciones hidráulicas.
- Instalación sanitaria.
- Muebles de baño.
- Equipo de aire acondicionado.
- Sistema contra incendios.
- Instalación eléctrica y alimentadores principales.
- Voz y datos charola y tubería.
- Fachada de vidrio.
- Portón de acceso.
- Estacionamiento y Cisterna.
- Obra exterior.
- Muro de contención.
- Casetas de Vigilancia.
- Instalación de voz y datos.
- Cancelería de aluminio y cristales.
- Instalación eléctrica de obra exterior.

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO OP 018/2018-DGA.**

- Instalación eléctrica casetas.
- Planta de emergencia
- Cisterna.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

Contrato/Convenios	Importe C/IVA
OP 18/2018-DGA	\$34,530,687.65
Importe total contrato	\$34,530,687.65

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Contratos y Convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación Real	Plazo de Ejecución (días naturales)
OP 18/2018-DGA	11/may/2018	15/dic/2018	28/may/2018	06/mar/2018	283

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "LA CONTRATISTA" con la situación de pago.

Ver anexo 1. Relación de las estimaciones pagadas, así como las pendientes de autorización y pago.

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Documentos	Si	No	N/A
Planos de proyectos (As built)	X		
Manual de mantenimiento	X		
Instructivo de operación	X		
Fianza de vicios ocultos	X		
Respaldo digital (CD)	X		
Otro (Especificar)			X

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO OP 018/2018-DGA.**

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGO A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato a precios unitarios y tiempo determinado número **OP 018/2018-DGA**, antes descrito y en términos de lo dispuesto por el **artículo 166 fracciones VII y VIII** del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que **"LA CONTRATISTA"** entregó a **"LA DEPENDENCIA"** por conducto de su representante los siguientes documentos:

Se recibieron documentos varios relacionados con la adjudicación, proceso de la obra, estimaciones de obra y el proceso de entrega recepción de los trabajos ejecutados, como se indica en el apartado de relación de estimaciones y en la cronología de entrega recepción de los trabajos ejecutados, los cuales están en el expediente unitario de obra correspondiente.

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en el archivo del Departamento de Obra Pública de **"LA DEPENDENCIA"** y copia de los mismos obran en poder de **"LA CONTRATISTA"** derivado de la relación contractual entre las mismas.

Fecha	Aviso de terminación	Aviso de verificación	Acta de Verificación	Suspensión de los trabajos	Reinicio de los trabajos
04-01-2019	X				
09-01-2019		X			
15-01-2019			X		
01-02-2019	X	X			
06-02-2019			X		
01-03-2019	X	X			
06-03-2019			X		

Cronología del proceso de acta entrega recepción de los trabajos ejecutados

IX. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el último párrafo del **artículo 166** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto **"EL CONTRATISTA"** exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir consistente en la fianza de vicios ocultos número **4474-00118-9** de **Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**, de fecha **09 de mayo de 2018**.

X. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez comprobada la terminación de los trabajos ejecutados, por los representantes **"LA DEPENDENCIA"** y **"LA CONTRATISTA"**, habiendo verificado que los trabajos fueron

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO OP 018/2018-DGA.**

realizados conforme a lo establecido en el contrato y sus anexos, está en condiciones de ser recibida.

Así mismo, se reitera a **"LA CONTRATISTA"** que, no obstante, la recepción formal de ésta, queda obligado a responder por lo estipulado en el **artículo 66** de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El acta se realiza en atención a los ordenamientos descritos en la normatividad estatal vigente y no deslinda a **"LA CONTRATISTA"** de futuras revisiones por parte de cualquier órgano de control ya sea estatal o federal.

Esta acta no exime a **"LA CONTRATISTA"**, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado al momento de su pago.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las **once horas y cuarenta y cinco minutos**, del día de su inicio, levantado para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe...

ENTREGA POR EL CONTRATISTA



C. Alejandro Menéndez Canales
Representante legal

Construcciones Ruimen Veracruz, S.A. de C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



Mtro. José Francisco Robles Tejeda
Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO OP 018/2018-DGA.**




Arq. Ricardo Gómez González
Jefe del Departamento de Obra Pública



Arq. Alejandra Guadalupe Domínguez Márquez
Residente de Obra

La recepción de la obra objeto del contrato, no exime a **"LA CONTRATISTA"** de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Las firmas arriba consignadas corresponden al **ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS** del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **OP 011/2018-DGA**, referente a: **"CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" DE LA UNIDAD ANTISECUESTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ."**



FGE
VERACRUZ
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO 1
VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.
A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

No. de Contrato/Convenio	No de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe S/IVA	Importe C/IVA	Retenciones/ Devoluciones/Deducciones			Saldo a Pagar	Obs.
					5 % millar	Amortización Anticipo	Total		
OP 018/2018-DGA	1 Parcial	29 de may al 09 de junio 2018	\$5,680,821.29	\$6,589,752.70	\$28,404.11	\$1,976,925.82	\$2,005,329.93	\$4,584,422.77	
OP 018/2018-DGA	2 Parcial	11 Jun al 15 de Julio 2018	\$1,040,342.69	\$1,206,797.52	\$5,201.71	\$362,039.26	\$367,240.97	\$839,556.54	
OP 018/2018-DGA	3 parcial	16 de Julio al 15 de agos 2018	\$1,428,131.24	\$1,656,632.24	\$7,140.66	\$496,989.67	\$504,130.33	\$1,152,501.91	
OP 018/2018-DGA	1 adicional	16 de Julio al 15 de agos 2019	\$120,473.17	\$139,748.88	\$602.37	\$41,924.66	\$42,527.03	\$97,221.85	
OP 018/2018-DGA	1 B extraordinaria	16 de Julio al 15 de agos 2020	\$702,412.25	\$814,798.21	\$3,512.06	\$244,439.47	\$247,951.53	\$566,846.68	
OP 018/2018-DGA	4 parcial	16 de ago al 15 de sept	\$862,638.96	\$1,000,661.19	\$4,313.19	N/A	\$4,313.19	\$996,348.00	
OP 018/2018-DGA	5 parcial	16 sept al 15 oct 2018	\$3,132,380.32	\$3,703,161.17	\$15,961.90	\$1,110,948.35	\$1,126,910.25	\$2,576,250.92	
OP 018/2018-DGA	2 adicional	16 sept al 15 oct 2018	\$294,293.71	\$341,380.70	\$1,471.47	\$102,414.22	\$103,885.69	\$237,495.01	
OP 018/2018-DGA	2B extraordinaria	16 sept 2018 al 15 de oct 2018	\$579,029.39	\$671,674.09	\$895.15	\$201,502.23	\$204,397.38	\$467,276.71	
OP 018/2018-DGA	6 parcial	16 oct 2018 al 15 de nov 2018	\$5,353,302.81	\$6,209,831.26	\$26,766.51	\$1,862,949.37	\$1,889,715.88	\$4,320,115.38	
OP 018/2018-DGA	7 adicional	16 nov 2018 al 15 de dic 2018	\$3,932,811.62	\$4,562,061.48	\$19,664.06	\$1,368,618.44	\$1,388,282.50	\$3,173,778.98	
OP 018/2018-DGA	3 A adicional	16 nov 2018 al 15 de dic 2018	\$723,998.00	\$839,837.68	\$3,619.99	\$251,951.30	\$255,571.29	\$584,266.39	
OP 018/2018-DGA	3 B extraordinaria	16 nov 2018 al 15 de dic 2018	\$5,354,227.44	\$6,210,903.83	\$26,771.14	\$1,852,656.72	\$1,879,427.86	\$4,331,475.97	
OP 018/2018-DGA	8 adicional	16 nov 2018 al 30 de dic 2018	\$264,117.32	\$306,376.09	\$1,320.59	N/A	\$1,320.59	\$305,055.50	
OP 018/2018-DGA	9 A adicional	16 dic 2018 al 30 2018	\$133,353.81	\$154,690.42	\$666.77	N/A	\$666.77	\$154,023.65	
Importe Total de Estimaciones			\$29,662,334.02	\$34,408,307.46	\$148,311.68	\$9,873,359.51	\$10,021,671.19	\$24,386,636.27	

No hay estimaciones pendientes de pagar.

Resumen:

Concepto	Importes S/IVA	Importe C/IVA
Importe del contrato incluyendo convenio(s):	\$29,767,834.18	\$34,530,687.65
Importe total estimado:	\$29,662,334.02	\$34,408,307.46
Saldo no ejercido:	\$105,500.16	\$122,380.19
Importe pagado al contratista:	\$29,662,334.02	\$34,408,307.46
Importe estimado pendiente de pago:	\$0.00	\$0.00

Segunda etapa de la construcción del Centro Integral de Justicia para la mujer en Xalapa, Ver

Arq. Ricardo Gómez González
Jefe del Departamento de Obra Pública