

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCICIO 2026								
Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO PRESUPUESTAL		FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ANTICIPO PAGADO (30%)
2025300870012	Ampliación de la Dirección General de los Servicios Periciales en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave: Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense, de una Osteoteca y de una Barda Perimetral.			62200001-21114001007-04K205-122-GZR-S-U-340-Y-177126-2		19-noviembre 2025	\$ 49,967,980.69	\$ 14,990,394.21
PAGOS EFECTUADOS 2026								
ESTIMACIONES			DEDUCCIONES					TOTAL PAGADO (CON IVA)
No. ESTIMACIÓN	MONTO ESTIMADO (SIN IVA)	MONTO ESTIMADO (CON IVA) (DEVENGADO)	AMORTIZACIÓN (SIN IVA)	AMORTIZACIÓN (CON IVA)	RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	
1 (UNO) PARCIAL	\$ 66,908.34	\$ 74,427.55	\$ 19,248.50	\$ 22,328.26	\$ 2,746.66	\$ -	\$ 320.81	\$ 51,778.48
2 (DOS) PARCIAL	\$ 79,896.59	\$ 95,866.17	\$ 24,792.98	\$ 28,759.86	\$ -	\$ 2,746.66	\$ 413.22	\$ 66,693.09
3 (TRES) PARCIAL	\$ 487,355.36	\$ 557,477.47	\$ 144,175.21	\$ 167,243.24	\$ 6,771.33	\$ -	\$ 2,402.92	\$ 387,831.31
4 (CUATRO) PARCIAL	\$ 1,085,517.82	\$ 1,238,576.78	\$ 320,321.58	\$ 371,573.03	\$ 17,779.22	\$ -	\$ 5,338.69	\$ 861,665.06
5 (CINCO) PARCIAL	\$ 715,452.27	\$ 678,118.90	\$ 175,375.58	\$ 203,435.67	\$ 130,867.01	\$ -	\$ 2,922.93	\$ 471,760.30
6 (SEIS) PARCIAL	\$ 930,941.38	\$ 969,024.76	\$ 250,609.85	\$ 290,707.43	\$ 95,575.21	\$ -	\$ 4,176.83	\$ 674,140.50
7 (SIETE) PARCIAL	\$ 1,752,046.42	\$ 1,697,258.00	\$ 438,946.04	\$ 509,177.41	\$ 288,892.97	\$ -	\$ 7,315.77	\$ 1,180,764.82
TOTAL	\$5,118,118.18	\$5,310,749.63	\$1,373,469.74	\$1,593,224.90	\$542,632.40	\$2,746.66	\$22,891.17	\$3,694,633.56

