



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO			
						LATITUD	LONGITUD						INICIO	TÉRMINO							
POA 2024																					
1	2024300870002	Construcción de una Bodega de Indicios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Segunda Etapa.	Licitación Pública Estatal	Xalapa	Xalapa, Veracruz	19°30'31.32"	-96°52'31.44"	\$5,632,472.15	\$5,578,336.45	OP 01/2024-DGA-LPE	INGRAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	09/05/2024	09/05/2024	16/08/2024	100	*A la fecha, no existen convenios modificatorios	20%	\$1,921,815.01	34%		
TOTAL:								\$5,632,472.15	\$5,578,336.45											\$1,921,815.01	
TOTAL:								\$5,632,472.15	\$5,578,336.45											\$1,921,815.01	

ARQ. GEORGINA DE LOS ÁNGELES TORRES-MORA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTRA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAYMUNDO-ROMERO DE LA MAZA
OFICIAL MAYOR

ELABORÓ
ARQ. LAURA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ