

FGE Fiscalía General Estado de Veracruz FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA																											
SEGUNDO TRIMESTRE 2025																											
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025																											
No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO DE ANTICIPO 30%	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	IMPORTE EJERCIDO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
						LATITUD	LONGITUD								INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO							
POA 2024																											
1	2024300870001	Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense.	Adjudicación Directa	El Encinar	Nogales, Veracruz	18°49'5.85"	-97°12'41.81"	Recursos Estatales	\$7,093,768.18	\$6,933,398.23	\$2,080,019.47	OP 02/2024-DGA-AD	Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V.	30/12/2024	31/12/2024	08/07/2025	190	01/2025	31/12/2024	16/07/2025	198	N/A	En proceso de ejecución	En proceso de ejecución	53.68%	\$4,128,889.88	59.55%
									TOTAL:	\$7,093,768.18	\$6,933,398.23													\$4,128,889.88			
									TOTAL:	\$7,093,768.18	\$6,933,398.23													\$4,128,889.88			
POA 2025																											
1	2025300870003	Mecánica de Suelos para la Construcción de una Osteoteca y Barda Perimetral para el Edificio de la Dirección General de los Servicios Periciales, en Xalapa, Veracruz.	Adjudicación Directa	Xalapa-Enríquez	Xalapa, Veracruz	19°30'26.41"	-96°53'52.07"	Recursos Estatales	\$100,000.00	\$95,346.20	\$28,603.86	OP 01/2025-DGA-AD	C. Francisco Eduardo Herrera Mezquida	16/04/2025	16/04/2025	15/05/2025	30	N/A	N/A	N/A	30	N/A	\$95,346.20	\$4,653.80	100.00%	\$95,346.20	100.00%
2	2025300870005	Levantamiento Topográfico y Estudio de Mecánica de Suelos para el Inmueble de Servicios Médicos Forenses de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Catemaco, Veracruz.	Adjudicación Directa	Colonia Olotepec	Catemaco, Veracruz	18°25'55.488"	-95°8'18.959"	Recursos Estatales	\$250,000.00	\$199,010.32	\$59,703.10	OP 02/2025-DGA-AD	Monva Construye, S.A. de C.V.	16/04/2025	16/04/2025	15/05/2025	30	N/A	N/A	N/A	30	N/A	\$199,010.32	\$50,989.88	100.00%	\$199,010.32	100.00%
3	2025300870008	Levantamiento Topográfico y Estudio de Mecánica de Suelos para la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Álamo, Veracruz.	Adjudicación Directa	La Unión	Álamo Temapache, Veracruz	20°53'15.857"	-97°40'18.988"	Recursos Estatales	\$250,000.00	\$214,983.66	\$64,495.10	OP 03/2025-DGA-AD	Monva Construye, S.A. de C.V.	16/04/2025	16/04/2025	15/05/2025	30	N/A	N/A	N/A	30	N/A	\$214,983.66	\$35,016.34	100.00%	\$214,983.66	100.00%
									TOTAL:	\$600,000.00	\$509,340.18													\$509,340.18			
									TOTAL:	\$600,000.00	\$509,340.18													\$509,340.18			

ARQ. GEORGINA DE LOS ÁNGELES TORRES MORA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTRA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAYMUNDO ROMERO DE LA MAZA
OFICIAL MAYOR

LABORÓ
ARQ. LAURA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ