



TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día 29 de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas general de la Fiscalía General del Estado, sita en Circuito Guizar y Valencia número setecientos siete, colonia Reserva Territorial de esta ciudad capital, los CC. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado; Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública de la Fiscalía General del Estado; C.P. Rosario Palacios Carlín, Subdirectora de Recursos Financieros; Lic. José Montiel Dávila en representación de la Subdirectora de Recursos Financieros; Lic. Said Tannos Salas, Coordinador de Subsidios Federales; L.C.P. Juan Manuel Carrillo Hernández en representación de la Subdirectora de Recursos Humanos; Ing. Roberto Bravo Solís en representación del jefe del Departamento de Obra Pública; L.C.P. María del Rocío Soto M en representación de la Jefa de la Oficina de Control Presupuestal; Lic. Marco Antonio González C. en representación del Abogado General en la FGE: todos ellos servidores públicos en la Fiscalía General del estado; así como el L.A.E. Alejandro A. Sarquis Ramírez en representación de la Contralora General de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de celebrar la tercera sesión extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., Ejercicio 2017.-

Orden del Día

- 1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informar del avance de la obra: Tercera etapa de la construcción del edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz.
5. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos.
6. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.
7. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.
8. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.
9. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro.
10. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica.
11. Asuntos generales.
12. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Desahogo del orden del día

1. Bienvenida.

Siendo las 10:35 horas y comenzando con el punto uno del orden el día, se procede a dar inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En uso de la palabra la C.; L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón Oficial Mayor y Presidenta del Comité, da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia a esta Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Handwritten signatures and initials in blue and green ink on the right side of the page.



TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. -----

**2. Lista de Asistencia.** -----

Siguiendo con el punto dos del orden del día, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón Oficial Mayor y Presidenta del Comité ,solicita al Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, su apoyo en el deshago de esta sesión , una vez aceptado el encargo el C. Ing. José Francisco Robles Tejeda en uso de la palabra , procede a pasar lista de asistencia, haciéndose constar que existe quórum legal para dar inicio formal a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. Así mismo, se realiza la observación de que no se encuentran presentes representantes de la iniciativa privada, por lo que se solicita se declare la existencia de quórum legal para la realización programada. Haciéndose constar entonces, que existe quórum legal para dar inicio formal a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. -----

**3. Aprobación del orden del día.** -----

Acto seguido, continuando con el punto tres, el C. Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, manifiesta a los convocados que una vez que existe quorum legal para llevar a cabo la sesión, se procede a realizar la lectura del orden del día, sometiéndolo a consideración de los presentes, para su aprobación. -----

Los miembros presentes aprueban por mayoría relativa de votos el orden del día, tomando el siguiente: **ACUERDO EXTORD/02/17-29.** -----

Agotados los puntos 1,2 y 3 se pasa al siguiente punto del Orden del Día. -----

**4. Informar del avance de la obra: Tercera etapa de la construcción del edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz.** -----

Acto seguido, continuando con el punto cuatro, la L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, oficial mayor y presidenta del comité, solicita al Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario técnico del comité, su apoyo en el deshago de este punto, a su vez el Ing. José Francisco Robles Tejeda, cede la palabra al C. Ing. Roberto Bravo Solís , analista administrativo e invitado a este comité, quien expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención.-----

Anticipo del 30% depositado el 25 de mayo del 2017, con un avance físico del 10%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación de la barda perimetral; movimientos de las vigas dentro del área de trabajo, con la finalidad de despejar el área del edificio; corte de placas para soporte de mezzanine. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----

**ACUERDO EXTORD/03/17-30,** los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Tercera etapa de la construcción del edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz. -----

Ciruito Guizar y  
Valencia No. 707,  
Col. Reserva Territorial,  
C.P. 91096  
Tel. 01 (228) 841.61.70.  
Xalapa, Veracruz

**5. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos.** -----

Continuando con el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

El día 05 de junio de 2017, se realizó el deposito del 30% ; se presenta un avance físico del 15%; al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del predio; se destinan áreas para trabajos, lugares de carga y descarga; propuesta de conexión de transición eléctrica; acarreo para relleno del lado norte del terreno; habilitado de acero para zapatas en muro de contención; enriquecimiento de tierra para primera capa de 30 cm en el lado norte; asignación y uso de banco de material en su extremo más alejado el muro del CE.RE.SO; pruebas de suelo para capas posteriores.-----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----

**ACUERDO EXTORD/03/17-31**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos. -----

**6. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.** -----

Continuando con el punto seis y en el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

El día 05 de junio de 2017, se realizó el deposito del 30%; se presenta un avance físico del 5%; al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del terreno para establecer ejes; excavaciones para desplantar cimientos. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----

**ACUERDO EXTORD/03/17-32**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba. -----

**7. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.** -----

Continuando con el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

El día 21 de junio de 2017, se realizó el deposito del 30%; se presenta un avance físico del 4%; al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del terreno para establecer ejes; excavaciones para desplantar cimientos. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----

**ACUERDO EXTORD/03/17-33**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan. -----

**8. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.** -----

Continuando con el punto ocho y en el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----



El día 05 de junio de 2017, se realizó el depósito del 30%; se presenta un avance físico del 20%; al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del terreno para establecer ejes; relleno con nivelación de un metro de nivel de banqueteta a la plancha de desplante del edificio; excavaciones para trabes de liga y dados; plantilla en trabes y dados; armado de cimentación a un 70% ; colados de contratrabes y dados a un 30% , incluyendo las placas. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----  
**ACUERDO EXTORD/03/17-34**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte. -----

**9. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro.** -----

Continuando con el punto nueve y en el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

Anticipo no entregado a la fecha y un avance físico del 0%; existen problemas de índole social, los cuales están siendo atendidos por la Secretaría de Gobernación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para su resolución. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----  
**ACUERDO EXTORD/03/17-35**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro. -----

**10. Informar del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica.** -----

Continuando con el uso de la palabra, el C. Ing. Roberto Bravo Solís, invitado del comité y analista administrativo adscrito al departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

El día 05 de junio de 2017, se realizó el depósito del 30%; se presenta un avance físico del 20%; al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del terreno para establecer ejes; demolición de estructura existente; construcción de muros de tabique; excavaciones para desplantar cimientos y cimentación. -----

Sin ningún comentario, el pleno del comité toma el siguiente: -----  
**ACUERDO EXTORD/03/17-36**, los representantes del comité se dan por enterados del avance de la obra: Proyecto ejecutivo y adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica. -----

**11. Asuntos generales.** -----


Por lo que hace al undécimo punto, en asuntos generales no hay asuntos que tratar. -----

**12. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.** -----

Para finalizar la reunión, el Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité de Obra Pública de la Fiscalía General del Estado, solicita que en caso de que alguno de los presentes tenga alguna duda o asunto que tratar, se sirva a expresarlo. -----

Sin otro tema que exponer por parte de los integrantes del Comité de Obras Públicas en éste punto, siendo las 11:30 horas, se da por concluida la presente sesión, agradeciendo a los presentes su asistencia. -----

**POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ**



L.C.P. Gabriela M. Reva Hayón  
Oficial Mayor y Presidenta del Comité de la Fiscalía General del Estado



Ing. José Francisco Robles Tejeda  
Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Ejecutivo del Comité



Lic. José Montiel Ávila  
Representante de la C. Subdirectora de recursos financieros



Lic. Said Tannos Salas  
Coordinador de subsidios federales



L.C.P. Juan Manuel Carrillo Hernández  
Representante de la Subdirectora de Recursos Humanos



Ing. Roberto Bravo Solís  
Representante del Jefe del departamento de obra pública




L.C.P. María del Rocío Soto M.  
Representante de la Jefa del departamento de control presupuestal

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  
LLAVE.



L.A.E. Alejandro A. Sarquis Ramírez  
Representante de la Contralora General



Lic. Marco Antonio González C.  
Representante abogado general de la fiscalía