

		FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA																				TERCER TRIMESTRE 2025														
																						REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025														
No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO DE ANTICIPO 30%	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	CONVENIO	IMPORTE EJERCIDO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO					
						LATITUD	LONGITUD								INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO								INICIO	TÉRMINO			
POA 2024																																				
1	2024300870001	Ampliación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz. Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense.	Adjudicación Directa	El Encinar	Nogales, Veracruz	18°49'5.85"	-97°12'41.81"	Recursos Estatales	\$7,093,768.18	\$6,933,398.23	\$2,080,019.47	OP 02/2024-DGA-AD	Corporativo Atenas de Veracruz S.A. de C.V.	30/12/2024	31/12/2024	08/07/2025	190	01/2025	31/12/2024	16/07/2025	198	02/2025	31/12/2024	06/08/2025	219	03/2025	31/12/2024	22/08/2025	235	CMM 01/2025	CMM 02/2025	En proceso de cierre administrativo	En proceso de cierre administrativo	100.00%	\$4,672,251.04	67.39%
TOTAL:									\$7,093,768.18	\$6,933,398.23																					\$4,672,251.04	67.39%				
TOTAL:									\$7,093,768.18	\$6,933,398.23																					\$4,672,251.04	67.39%				

NOTA: La obra cuenta con oficio N° SSE/2686/2024, de fecha 15 de noviembre de 2024, suscrito por la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN, con el que se autoriza la ejecución de la obra en cita, en el Ejercicio Fiscal 2025; por lo que, se integra para fines informativos, pues la naturaleza de la fuente de financiamiento es del Ejercicio 2024, siendo refrendada para el Ejercicio 2025.

No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO DE ANTICIPO 30%	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	PERÍODO DE CONVENIO		TOTAL DE DÍAS	CONVENIO	CONVENIO	IMPORTE EJERCIDO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						LATITUD	LONGITUD								INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
POA 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ARQ. GEORGINA DE LOS ANGELES TORRES MORA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTRA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAYMUNDO ROMERO DE LA MAZA
OFICIAL MAYOR

ELABORÓ
ARQ. LAURA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ