



**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	AMPLIACIÓN PLAZO DIAS	CONVENIO	MONTO DE CONVENIO	CONVENIO	MONTO DE CONVENIO	MONTO CONTRATO MAS CONVENIOS C/IVA	CONVENIO	AMPLIACIÓN PLAZO DIAS	PERÍODO CONVENIO		IMPORTE EJERCIDO	ECONOMÍA DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
						LATITUD	LONGITUD						INICIO	TÉRMINO										INICIO	TÉRMINO					
<b>POA 2020-2022</b>																														
1	2020300670004	Construcción del Edificio B-1 y B-2 para las Oficinas Centrales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Licitación Pública Estatal	Xalapa	Xalapa, Veracruz	19°30'31.32"	-96°52'31.44"	\$101,964,721.67	\$97,499,681.10	OP 02/2020-DGA-LPE	EYASA, S. DE R.L. DE C.V.	21/12/2020	22/12/2020	23/06/2022	549	227	FGE-SRMYP-2021-003-CMP	\$671,102.25 AMPLIACIÓN	FGE-SRMYP-2022-006-CMP	\$46,184,000.00 AMPLIACIÓN	\$144,354,783.35	FGE-SRMYP-2022-007-CMP	776	06/02/2021	23/03/2023	\$144,354,783.35	\$0.00	100%	\$144,354,783.35	100%
								<b>TOTAL:</b>	\$101,964,721.67	\$97,499,681.10																	\$144,354,783.35			
								<b>TOTAL:</b>	\$101,964,721.67	\$97,499,681.10																	\$144,354,783.35			
<b>POA 2023</b>																														
1	2023300670001	Construcción de una Bodega de Indicios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, primera etapa.	Licitación Pública Estatal	Xalapa	Xalapa, Veracruz	19°30'31.32"	-96°52'31.44"	\$4,469,890.00	\$4,384,339.76	OP 01/2023-DGA-LPE	CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS MILAN, S.A. DE C.V.	05/10/2023	06/10/2023	15/12/2023	71	0	No aplica	\$0.00	No aplica	\$0.00	\$4,384,339.76	No aplica	0	No aplica	No aplica	\$4,183,754.81	\$200,584.95	100%	\$4,183,754.81	100%
								<b>TOTAL:</b>	\$4,469,890.00	\$4,384,339.76																	\$4,183,754.81			
								<b>TOTAL:</b>	\$4,469,890.00	\$4,384,339.76																	\$4,183,754.81			

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MTRA. ANA KAREN CASTELLANOS HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

L.C. JORGE RAIMUNDO ROMERO DE LA MAZA  
 OFICIAL MAYOR

ARQ. LAURA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ