



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PRIMER TRIMESTRE 2026

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN GEORREFERENCIADA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO BASE ESTATAL CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	* ECONOMÍA ENTRE TECHO FINANCIERO Y MONTO CONTRATADO	MONTO DE ANTICIPO 30%	NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA ADIUDICADA	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	PERÍODO DE CONTRATO		TOTAL DE DÍAS	IMPORTE EJERCIDO	** ECONOMÍA ENTRE IMPORTE CONTRATADO E IMPORTE EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
						LATITUD	LONGITUD									INICIO	TÉRMINO						
POA 2025																							
1	2025300870012	Ampliación de la Dirección General de los Servicios Periciales en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; Construcción de un Laboratorio de Antropología Forense, de una Osteoteca y de una Barda Perimetral.	Licitación Pública Estatal	Xalapa-Enríquez	Xalapa, Veracruz	19°30'26.41"	-96°53'52.07"	Recursos Estatales	\$50,000,000.00	\$49,967,980.69	\$32,019.31	\$14,990,394.21	OP 01/2025-DGA-LPE	Industrial DOMPER, S.A. de C.V.	19/11/2025	20/11/2025	15/10/2026	330	En proceso de ejecución	En proceso de ejecución	10.04%	\$14,990,394.21	30% (Anticipo)
TOTAL:									\$50,000,000.00	\$49,967,980.69	\$32,019.31											\$14,990,394.21	

\* La economía resultante del techo financiero menos el monto contratado fue puesta a disposición para los fines correspondientes mediante el oficio No. FGE/DGA/SRM/OP/5423/2025.

NOTA: La obra No. 2025300870012 fue autorizada para ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2025 y Ejercicio Fiscal 2026, Acuerdo No. FGE/OG/SE09/002/2025; oficio No. SFP/1469/2025 Secretaría de Finanzas y Planeación.

ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALBA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

MTRO. STHY BEENNS-BAIZABAL LÓPEZ  
OFICIAL MAYOR